

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO LA PRIMAVERA"

Contrato No.: FAISM No. 03/2016

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada de Inicio: 29 DE JUNIO DEL 2016

Fecha Real de Inicio: 23 DE AGOSTO DEL 2016

Fecha Programada de Terminación: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fecha Real de Terminación: 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **01 de Noviembre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA

C. SRA. MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA

C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA

C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ

Presidenta Municipal

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos

Contratista

Secretario Municipal

Titular del Órgano de Control y

Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. SRA. MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA

C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO
(Supervisor)

Por el Contratista

Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la Construcción de 14 cuartos para dormitorio en ejido Primavera, se realizaron los siguientes trabajos para los 14 cuartos: formación de plataforma a base de material base de banco espesor de 10 cms, compactado con bailarina, para realizar la construcción de la cimentación, se realizó la construcción de muros a base de block común 15x20x40 cm, suministro e instalación de bastidores metálicos, puerta multipanel lisa, se realizó también la construcción de techumbre a base de lámina galvanizada, construcción de plafond a base de tablaroca de yeso, suministro e instalación de ventana de aluminio de 1,00 x 1,20 mts., aplicación de pintura vinilica para interior en muros y plafond y aplanado fino en muros de block, beneficiando a 14 familias directamente.

NOTA:

La fecha de inicio y terminación se modificaron por la entrega tardía del Anticipo correspondiente como se indica en Convenio Adicional FAISM 03/2016-CA1, realizado y contenido en el

Jose Juan Alcantar Enciso

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Expediente Técnico, así también se realizó convenio adicional ya que el contratista así lo solicitó mismo que se contiene en el convenio adicional FAISM 03/2016-CA2.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2016 Y TERMINACION: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 189,000.00 SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN
1ra ESTIMACION \$ 130,182.09 SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 MN
2da ESTIMACION \$ 150,629.27 SON: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 MN
3ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 160,188.64 SON: CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 MN
MONTO EJERCIDO REAL \$ \$630,000.00

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra está totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


La presente acta no exime al SRA. MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA, de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:

SRA. MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA, por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 03/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.


ENTREGA


SRA. MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA
CONTRATISTA


Jose Juan Alcantarero

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DE 19 DE MAYO DE 2016



Q.B. KATIA SANCIA GUTIERREZ
Presidenta Municipal
ADMINISTRACIÓN
2016 - 2018

C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos

Jose Juan Alcantar Enciso
C. ING. JOSE JUAN ALCAR ENCISO
Supervisión

TESTIGOS

C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental