

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO LA ALAMEDA FINAL (ESTE), EN CABORCA, SONORA"

Contrato No.: FAISM No. 14/2018

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada y Real de Inicio: 25 DE JULIO DEL 2018

Fecha Programada y Real de Terminación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 12:00 hrs. del día **14 de Septiembre de 2018**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. LIC. CLAUDIA YANETH GARCIA GOMEZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. MIGUEL PARRA ABOYTE	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V. Contratista
C. LIC. RUBEN DARIO SALCIDO MONREAL	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. MIGUEL PARRA ABOYTE	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó ampliación de red eléctrica en ejido la Alameda final (este), en Caborca, Sonora, realizándose los trabajos de Suministro e instalación de 3 Postes PC- CONCRETO, Suministro e instalación de 1 estructura TS3N, 2 estructura RS Remate, 1 estructura PS Remate, se realizó también el suministro e instalación de 2 Retenidas RSA, suministro y colocación de 60 metros lineales de línea secundaria, se realizó el suministro y colocación de 1 transformador tipo poste de 15 kva, así también se colocó 3 muretes de medición, se realizó se realizó Proyectos y trámites ante CFE.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 25 DE JULIO DEL 2018 Y **TERMINACION:** 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

 Carlos Lizarraga





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

1ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 116,005.38 SON: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CINCO PESOS 38/100 M.N.
MONTO EJERCIDO REAL \$116,005.38

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:


ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 14/2018, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



C. MIGUEL PARRA ABOYTE
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018



LIC. CLAUDIA YANETH GARCIA
GOMEZ
Presidenta Municipal


Carlos Lizarraga






ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos




C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS



**C. LIC. RUBEN DARIO SALCIDO
MONREAL**
Secretario Municipal



C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental