

----- ACTA NÚMERO **VEINTISÉIS**, SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **JUEVES 25 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, **C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP Y LIC. **DAVID SILVA BONALES**, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, LIC. **YAZMIN SARAHÍ REYES VERDUGO**, ING. **MARICELA ANGULO ENCISO**, ING. **SERGIO PADILLA OZUNA**, ING. **JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS**, LIC. **LEOBARDO REYES LÓPEZ**, E ING. **ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. **LISTA DE ASISTENCIA.**
2. **DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.**
3. **INICIO DE LA SESIÓN.**
4. **INFORME DE OOMAPAS.**
5. **INFORME DE OBRAS PÚBLICAS.**
6. **INFORME DE CMCOP.**
7. **ASUNTOS GENERALES.**
8. **CLAUSURA DE SESIÓN.**

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, LIC. DAVID SILVA BONALES, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE LA SESIÓN"; REALIZÁNDOSE A LAS DIECIOCHO HORAS DIEZ MINUTOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2021.-----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, "**INFORME DE OOMAPAS**".-----

----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Buenas tardes, sesión ordinaria No. 26 de COPLAM, avance de obras del organismo operador de agua potable para el cuarto trimestre del 2020, rehabilitación de red de drenaje en avenida P entre calle 11 y Pitiquito, incluye construcción de 4 pozos de visita, de diciembre del 2020, con un costo de \$625,013.97 MN, rehabilitación de red de drenaje calle 7 entre Avenidas P y S, incluye a construcción de 3 pozos de visita y descargas domiciliarias, diciembre del 2020, Programa Operativo Anual, con un costo de \$471,985.47 MN, se encuentra al 100%, Rehabilitación general del pozo de agua potable #7, de diciembre del 2020, del programa mantenimiento de agua potable, con un costo de \$917,995.00 MN, concluida, rehabilitación general del pozo de agua potable # 8, de diciembre del 2020, del programa de mantenimiento de agua potable, con un costo de \$791,986.52 MN, concluida la obra, construcción de rebombeo de agua potable en avenida Benjamín Hill y calle 20, incluye subestación eléctrica, caja de válvulas y tubería de interconexión, diciembre del 2020, del PRODDER, con un costo de \$702,372.78 MN, también concluida al 100%, la obra número 6 es la construcción de línea hidráulica de refuerzo con tubería de 10", en bulevar de la plata entre callejón comandancia y cruce de calle 17 y carretera internacional, de diciembre del 2020, del programa PRODDER, con un costo de \$350,162.94 MN, concluida AL 100%, y el avance de obras del organismo del primer trimestre del 2021 es rehabilitación general del pozo de agua potable argentina 2, febrero del 2021, de

mantenimiento de agua potable, con un costo de \$842,566.00 MN, concluida al 100%, construcción de línea de conducción de agua potable desde rebombeo calle 20 y arroyo hasta calle 30 y avenida Caborca en la colonia niños héroes, de marzo a abril estamos trabajando con ella, con un costo de \$930,000.00 MN, con un avance de un 30%, la rehabilitación general del pozo de agua potable #6, está en proceso también, con un costo de \$750,000.00 MN y vamos a un 30%, estas obras, ese que estamos haciendo en la calle 21 a la calle 30 de avenida Caborca, con la finalidad de que este verano no tengamos tantos problemas de suministros en las colonias del norte y asimismo cambiamos las dos argentinas de bombas sumergibles a bombas verticales, derivado de que verano tras verano nos está pegando que las bombas sumergibles se queman y las cambiamos a vertical y así mismo les hemos dado rehabilitación a todos los pozos que tenemos en el organismo con la finalidad de hacerlos producir al máximo y prepararnos para este verano que se avecina.-----

----- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO CINCO, "INFORME DE OBRA PÚBLICAS" -----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Antes de pasar exactamente al informe en la sesión anterior habíamos comentado de que se hiciera una visita por parte de protección civil a la rehabilitación del auditorio, y se hizo esa visita y les voy a dar lectura a los aspectos que se resaltaron por si tuvieran algún comentario, voy a leer primero a la solicitud que se hizo "... por medio de la presente le envío un cordial saludo a su vez, envío a usted información requerida mediante oficio DP/047/2021, solicitando dictamen llevado a cabo por protección civil al museo del MEHEC y auditorio cívico municipal, Jose de Jesús Palacios Lares", este es el informe que nos rinde el arquitecto Monge del dictamen de la revisión que se hizo por parte de protección civil, dice "...Arquitecto Ricardo Monge Martínez, Director de obras públicas, presente, asunto: Relación de Hallazgos. Por este medio se le envía cordial saludo y a la vez se hace uso de la misma con el fin de hacer de su conocimiento la relación de las medidas de construcción y seguridad en materia de protección civil resultantes de la inspección realizada al auditorio municipal, ubicado en la calzada 6 de abril, colonia centro. De la inspección en mención resultaron los siguientes hallazgos: área/ubicación, general, hallazgos/observaciones, faltan las tapaderas a los centros de carga y que estén bien cerradas y señalamiento de riego. Reemplazar la tapadera de concreto del registro eléctrico que se encuentra lado sur. Instalar señalamientos de salida de emergencia de una medida de 30x40 aproximadamente e instalarlo a una altura de 3 metros. Las puertas de salida de emergencia tienen que ser de doble hoja e instalarle luz de emergencia interior y exterior. La puerta de emergencia lado norte se deberá instalar en la pared de enfrente señalamiento de ruta de evacuación derecha. El callejón lado norte se tendrá que tumbar los árboles y poner piso plano para que quede libre de obstáculos la ruta de evacuación. Instalar señalización de ruta de evacuación 2 izquierdas y 2 derechas en el área del público. Falta señalamiento de baño recibidor y no fumar (parte este del auditorio). Área de sala emparejar los desniveles que se encuentran al lado este de la sala. Emparejar los desniveles donde se instalan sillas de ruedas. Instalar cinta antiderrapante en las escaleras del escenario. Instalar señalamiento de lado derecho del escenario de riesgo en el centro de carga y señalamiento de salida a vestidores del lado sur y norte. Instalar señalamiento de punto de reunión lado sur (pegado a la cancha de tenis), en el área del recibidor, instalar alarma de emergencia. Falta de señalamiento de escalera de mantenimiento. Falta señalamiento de limpieza. Cambiar los señalamientos que se encuentran en mal estado en el área de baños. Instalar señalamientos en el interior de los baños optimizar el uso de agua y lavarse las manos. Instalar señalamiento de salida en la puerta principal interior y exterior. Instalar señalamiento de riesgo eléctrico. Instalar señalamiento ¿Qué hacer en caso de? (incendio y sismo). Instalar señalamiento de orden de limpieza. Instalar señalamiento de números de emergencia. En el área de enfrente. Instalar señalamiento de punto de reunión lado norte este con PTR. En los vestidores. Vestidores lado norte y sur falta detector de humo. Señalamiento de salida. Señalamiento orden de limpieza. Señalamiento optimizar el agua. Señalamiento de no fumar. En bodega del área de vestidores. Falta señalamiento de bodega de varios. Falta detector de humo. Falta señalamiento de orden de limpieza. En el pasillo

25/MARZO/2021

ACTA NÚMERO VEINTISÉIS SESIÓN ORDINARIA DE COPLAM DE LA COMISIÓN PERMANENTE

----- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Yo supongo que lo están integrando al expediente de la construcción, o que comento el Arquitecto Monge.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Si, esto afortunadamente se está llegando a cabo todo el proceso de construcción y se le está dando el seguimiento de la observación que se hizo aquí en COPLAM, y pudiera ser que en un momento determinado aquí se nombrara una comisión como lo hicimos la vez anterior y darle una revisada, ya sería cuestión de ponernos de acuerdo.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Te comentaba que son muchos los señalamientos que hacen falta, yo si veo medio peligroso que ya hayan hecho eventos en el museo estando esto pendiente, no sé si anteriormente haya algún plano inicial en donde venga señalado y lo haya checado protección civil anterior al uso de las instalaciones, por lo regular a mí lo que me ha tocado es que esta un plano que se le llama protección civil antes de hacer uso de las instalaciones y protección civil da el dictamen, muchas veces está bien o muchas veces hace falta algo, pero aquí son muchas cosas las que hacen falta, no está el Arquitecto Monge que es el que nos pudiera decir yo creo.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Lo que se pudiera hacer es darle un oficio donde de su opinión personal o un informe que le rinda a COPLAM, por qué se inició con las operaciones en estas áreas sin haber cumplido los protocolos de protección civil y el reglamento establece que debe de tener un dictamen de funcionamiento antes de poner a funcionar la propia obra que se hizo ahí.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: La coordinación con un Director responsable de obra a lo mejor les ayudaría más en la cuestión de los tramites, si falta algo el director responsable le pude indicar que es lo que falta, creo que sería muy bueno la figura de un DRO tato en el museo como en el auditorio.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Ese comentario lo hicimos la vez anterior, afortunadamente les comento que el próximo martes pasa en la sesión de cabildo el dictamen para que se le dé el curso que corresponda a las modificaciones que se le hicieron al reglamento en coordinación con el colegio, obras públicas y desarrollo urbano, y hay que hacerlo valer es lo más importante de tener el reglamento, nosotros mismo le estamos dando vida a esa obra con todos los requisitos, le vamos a enviar un oficio al arquitecto donde rinda un informe con lo que aquí se cuestiona.-----

----- continua el Lic. David Silva Bonales diciendo: Muy bien entonces le voy a dar lectura al informe que nos mandan de obras públicas, es en relación con el fondo minero, recarpeteo de 83,574.98 M2 con carpeta asfáltica en doce calles y una avenida en la localidad de Heroica Caborca, municipio de Caborca, Sonora, el avance físico es 43%, avance financiero de 60%, con un monto del contrato de \$17'167,105.07 MN, numero de contrato es 01-2020, contratista es HELDEN COM MEXICO S.A.P.I. de C.V., construcción de 6,600 M2 de pavimento con concreto hidráulico en la avenida 5 de mayo y 8,348 M2 de pavimento de concreto asfáltico en la avenida 16 de septiembre , en la calle 21 de marzo y en la avenida 27 de agosto, incluyendo las obras asociadas de agua potable y drenaje, en la colonia 5 de mayo de la localidad heroica Caborca del estado de Sonora, avance de 25%, avance financiero de 46%, con un monto contratado de \$13'462,062.31 MN, numero de contrato 02-020, contratista Jorge Homero Mendivil Gracia en asociación en participación conjunta con la empresa JFN S.A. de C.V., remodelación del auditorio cívico municipal José de Jesús Palacios Lares en la localidad Heroica Caborca, Municipio de Caborca Sonora etapa 1, avance de 47%, avance financiero 64%, monto contratado \$3'407,883.66 MN, numero de contrato 03-2020, contratista BERFAM



DESARROLLOS S.A. DE C.V., con recursos del FAISM, es construcción de 10 cuartos para dormitorio en área urbana en el municipio de Caborca, Sonora, un avance financiero del 30%, monto contratado \$619,619.42 MN, número de contrato 01/01/2020, Arq. Pedro Martín Gámez Ung, suministro e instalación de alumbrado público en avenida Sonora entre los fraccionamientos Villa Sarina y Santa Elena, con un monto de contrato de \$129,131.00 MN, contrato 01/02/2020, con ALSA CABORCA, todas estas obras que les acabo de dar lectura son las que ya habíamos autorizado por COPLAM en otra ocasión y con recursos propios la pavimentación con carpeta asfáltica en la calle ladrillera entre bulevar Gómez Morín y Juan García en la ciudad de Caborca, inicio proceso de licitación, publicación de convocatoria día 29 de marzo del 2021, también nos lo comento el Arquitecto Monge en anterior situación, con recursos propios la adquisición de moto conformadora por un monto aproximado de \$1'000,000.00 MN, esta es la información que nos dio el Arquitecto Monge, alguna pregunta que les pueda ayudar o se la hacemos llegar al Arquitecto.-----

---- EN EL PUNTO NUMERO SEIS **"INFORME DE CMCOP"** DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA.-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández y dice: Buenas tardes, en esta ocasión no es para dar avance de obra, ya ven qué el gobierno del estado no nos ha liberado recursos, pero esta la promesa de liberarnos tres obras que hemos llevado el proyecto desde septiembre y supuestamente nos van a liberar tres que son construcción de barda perimetral en escuela secundaria técnica número 1 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, con un costo de \$324,612.88 MN, instalación eléctrica en el centro asistencial de Desarrollo infantil CADI, con un costo de \$314,730.95 MN, reparación de pisos de concreto en área de cancha de basquetbol de escuela primaria Osvaldo Ballesteros, con un costo de \$228,209.29 MN, estos proyectos ya fueron aprobados por este comité, pero para actualizar fechas por si lo solicita el CECOP, que no tengan pretexto de que por falta de aprobación de COPLAM nos vayan a detener el recurso, es para someter a votación si ustedes así lo consideran y darle para adelante, que quede en esta acta con esta fecha, son estas tres obras nomas.-----

---- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Se ponen a consideración estas obras que pone CMCOP, sírvanse a manifestar.-----

---- EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA, EN SESIÓN PERMANENTE, AUTORIZA POR UNANIMIDAD, LA APROBACIÓN DE TRES QUE SE REALIZARAN POR CMCOP SIENDO ESTAS: CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 1 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON UN COSTO DE \$324,612.88 MN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL CADI, CON UN COSTO DE \$314,730.95 MN, REPARACIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ÁREA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE ESCUELA PRIMARIA OSVALDO BALLESTEROS, CON UN COSTO DE \$228,209.29 MN, EXPIDASE EL PRESENTE ACUERDO Y CÚMPLASE EN TODOS SUS TÉRMINOS.-----

---- **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES"** -----

---- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: No habiendo otro punto les comento que esta es mi despedida de este cargo que me hizo el licenciado Librado Macías y me retiro a partir de mañana de la administración municipal, agradeciéndoles su paciencia y la atención que nos dieron en este tiempo que trabajamos bastante en algunas cuestiones y tratamos de dar lo mejor que se puede, a veces se logran cosas, y a veces no se pueden, pero siempre con la mejor intención, en la siguiente sesión voy a ayudar a coordinar las sesiones de COPLAM a la compañera Marcela Portillo que aquí se encuentra presente.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: En los próximos meses con la

25/MARZO/2021

ACTA NÚMERO VEINTISÉIS SESIÓN ORDINARIA DE COPLAM DE LA COMISIÓN PERMANENTE

encomienda del señor Librado Macías me va a corresponder coordinar las reuniones con ustedes y esperando dar lo mejor y quedando a sus órdenes.-----

----- **PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, el Director de Planeación, Lic. David Silva Bonales, agradece a asistencia y participación de los asistentes, y no habiendo otro asunto que tratar clausura la presente sesión a las dieciocho horas cuarenta y cuatro minutos del día jueves 25 del mes de marzo del año dos mil veintiuno, mediante las palabras "SE CLAUSURA LA SESIÓN".-----

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO,
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP

LIC. DAVID SILVA BONALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:

LIC. YAZMIN SARAHÍ REYES VERDUGO

ING. MARICELA ANGULO ENCISO

ING. SERGIO PADILLA OZUNA

ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS

LIC. LEONARDO REYES LÓPEZ

ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA