

----- ACTA NÚMERO **QUINCE** SESIÓN **ORDINARIA** DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **VIERNES 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS **ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ**, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA, C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP, **LIC. MARCIA ADRIANA ROSALES GÓMEZ** POR DESARROLLO SOCIAL, **ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ** EN REPRESENTACIÓN DEL **C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Y **LIC. DAVID SILVA BONALES**, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **LIC. GUILLERMO ANTONIO SALCEDO SÁNCHEZ, ING. RENÁN TAPIA MUÑOZ** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. JOSÉ ARTURO ARREDONDO MORALES E ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS**, REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. AVANCE DE CMCOP.
5. INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS.
6. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL.
7. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO.
8. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, LIC. DAVID SILVA BONALES, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE LA SESIÓN"; REALIZÁNDOSE A LAS DOCE HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.-----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, "**AVANCE DE CMCOP**".-----

AVANCE DE OBRAS 2019 CMCOP:

- Colocación de cerco de malla ciclónica en escuela primaria Álvaro Obregón, obra terminada el 4 de noviembre al 100%, con un costo de \$543,458.00 MN.
- Construcción de tejaban en cancha de escuela secundaria Coronel Jose María Girón, avance fisico del 90% y financiero 60%, costo total \$760,809.45 MN, concluye el 2 de diciembre.
- Construcción de tejaban en cancha del Instituto nacional de las personas adultas mayores INAPAM, avance fisico 100%, financiero 85%, costo total \$414,193.93 MN, concluye el 24 de noviembre.
- Construcción de tejaban de 20 x 15 m. en escuela primaria Hermanos Flores Magón, avance fisico 80%, financiero 65%, costo total \$382,945.10 MN, concluye el 24 de

29/NOVIEMBRE/2019

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

- Colocación de vitropiso en aulas del Jardín de niños Arnulfo Santiago, obra terminada el 31 de octubre al 100%, costo total \$106,939.90 MN.
- Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica en cancha de basquetbol en calle 1ra y Avenida A Colonia Doctores, obra terminada el 13 de octubre al 100%, costo total \$46,803.40 MN.

-----CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO CINCO, "INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS"-----

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

- Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 16 y 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-oeste de la ciudad de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto", monto de \$776,242.71 MN, con un avance físico del 100% y un 76.8 % financiero, recurso del organismo.
- Ampliación de la red de agua potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. Colonia Nuevo Amanecer, con un monto de \$915,890.84 MN, con un avance del 80% y un 61.63% financiero, con recursos del organismo.
- Ampliación de la red de drenaje de Motel Toxa hasta 270 ml, en la Ciudad de Caborca, Sonora, con un monto de \$31,998.50 MN, con un avance 100% financiero y físico, con recurso propio del Organismo.
- Ampliación de la red de agua en 936 ml. en tubería hidráulica de 3", en colonia San Ángel en la ciudad de H. Caborca, Sonora, con un monto de \$42,635.97 MN con un avance físico y financiero del 100%, con recurso del organismo.
- Rehabilitación de la red de drenaje sanitario con tubo PVC de 8" calle primera y avenida Morelos Colonia Arcos de Lee, con un monto de \$97,186.46 MN, con una avance de 90% físico y 95.5% financiero, con recurso del organismo.

----- EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO SEIS "INFORME DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL"-----

FONDO MINERO

Nombre del proyecto	procedimiento	Estado actual	Monto contratado IVA incluido	Empresa contratada	fechas
Construcción de 3,303.22 m2 para gimnasio de entranamiento, en la colonia jardines de la heroica Ciudad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora	Licitación pública nacional	56.40% físico 70% financiero	\$32 677,111.85 MN	Saanbuilders, S.A. de C.V., IDI Desarrollos S.A de CV y persona física Lorenzo Valdez Peraa	7/02/19 contrato
Pavimentación con concreto asfáltico de 35,200 m2 libramiento Ratael Muñoz Espinoza desde Avenida Sonora hasta intersección de av. Juan Chait hasta carretera Caborca-Desemboque	Licitación pública nacional	100% físico 90% financiero Falta recurso por llegar	\$17 914,440.28 MN	Terracerías y titradores de cananea S.A de CV	11/12/18 contrato
Construcción de camino 30,100 m2 de carpeta asfáltica para acceso a la localidad Diamante, La Retranca, Torrentera, del Municipio de Caborca, Sonora (tramo km 0-000 al 4-300)	Licitación pública nacional	72.22 % físico 84.04% financiero suspendida	\$24 975,766.52 MN	Construcción y criba de Sonora SA de CV en participación renta y maquinaria dos mil ingeniería SA de CV	28/01/19 contrato
Pavimentación con concreto hidráulico de 15,030 m2 de construcción de perimetros y calles de acceso principal de 9 escuelas primarias y jardines de niños de la ciudad de Caborca, Sonora.	Licitación pública nacional	96% físico 80% financiero Ejecución	\$41 986,905.91 MN	Barrada Proyecto y construcciones SA de CV y constructora Santap SA de CV	09/01/19 contrato
Ampliación de red eléctrica en ejido santa Edvigas consistente en 550 mts. de línea	Adjudicación directa	100% físico 80% financiero	\$483,791.00 MN	Alumbrado y Suministros de Caborca SA de CV	24/02/19 contrato

29/NOVIEMBRE/2019

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

M

ALB

[Signature]

plumaria y 3 transformadores de 15kva, municipio de Caborca, Sonora.	Adjudicación directa	100% física 80% financiero	\$356,822.00 MN	Renta movimiento y construcción, Equipen SA de CV	21/02/19 Contrato
Aplicación de red eléctrica en colonia los laureles consistente en 8 postes y 373 mts. de línea primaria y 3 transformadores de 25 kva. Poblado Puitarco Elias Calles, municipio de Caborca, Sonora.	Adjudicación directa	100% física 80% financiero	\$320,991.00 MN	Alumbrado y suministros de Caborca, SA de CV	24/02/19 Contrato
Aplicación de red eléctrica en colonia La Antena consistente en 250 mts de línea primaria y 2 transformadores de 37.5 kva. Poblado Puitarco Elias Calles, municipio de Caborca, Sonora.	Licitación pública	En ejecución 90% físico 55% financiero	\$6,294,727.05 MN	Davis Desarrollos SA de CV	28/1/18 Contrato
Rehabilitación de 3,580 ml de la unidad deportiva Eduardo Gómez, en el municipio de Caborca, Sonora.	Licitación pública	En ejecución 100% físico 100% financiero	\$41,994,061.08 MN	Ingeniería Universal SA de CV y proyectos y construcciones Virgo SA de CV	07/01/19 contrato
Recapeteo de 188,738.03 m2 con carpeta asfáltica en varias calles de la cabecera Municipal de Caborca, Sonora	Licitación pública				

FAISM A 2019

Nombre del proyecto	procedimiento	Estado actual	Monto contratado	Empresa contratada	fechas
Rehabilitación de la red de alcantarillado en el circuito formado por las calles Bizani entre las av Oquiba y Atili, la av oquiba entre callejón circunvalación y bizani, callejón circunvalación entre avenida altar y tubulama, av. atili entre primera y bizani	Adjudicación directa	100% físico 100% financiero FINALIZADA	\$756,695.82 MN	Ing. Daniel Fernando Ortega Mendez	15/07/19
Construcción de sistema de abastecimiento de la red de agua potable para Ejido Morelos	Licitación simplificada	99% físico 72% financiero	\$2,189,135.14 MN	Marta Jesus Lozoya de la Torre	16/08/19
Construcción de 11 cuartos para dormitorio en diferentes puntos en la ciudad de Caborca, Sonora	Adjudicación directa	100% físico 100% financiero	\$660,000.00 MN	Arq. Pedro Gámez	12/08/19
Rehabilitación de red de agua potable en el circuito formado por las calle bizani entre las avenidas Oquiba y Atili, la ave. Oquiba entre Bizani y callejón Circunvalación, callejón circunvalación entre av. Altar y Tubulama y la Avenida Atili entre calle Primera y Bizani en la colonia conteras	Adjudicación directa	75% físico 63% financiero	\$523,880.25 MN	Proveedora, mantenimiento y construcciones Promayco Allohessa, SA	26/08/19
Construcción de 1,356.26 m2 de pisos de concreto en interior de viviendas en zonas de atención prioritaria del municipio de Caborca, Sonora	Adjudicación directa	100% físico 30% financiero	\$625,452.86 MN	Grupo Ambientarq SC	17/09/19
Construcción de 15 baños, 10 en el Poblado Puitarco Elias Calles (Y Griega) y 5 en la Ciudad de Caborca, Sonora	Adjudicación directa	50q% financiero 49.40% financiero	\$783,519.72 MN	Miguel Angel Ontiveros Gil	07/10/19
Electrificación en Colonia Nuevo Amanecer	Adjudicación directa	100% financiero	\$404,159.45 MN	Comision Federal de Electricidad	05/11/19
Electrificación en fraccionamiento Palo Verde	Adjudicación directa	100% financiero	\$893,983.30 MN	Comision Federal de Electricidad	05/11/19
Electrificación en Colonia La Huerta	Adjudicación directa	100% financiero	\$978,574.74 MN	Comision Federal de Electricidad	05/11/19
Electrificación en Ejido Siempre Viva	Adjudicación directa	100% financiero	\$622,724.9 MN	Comision Federal de Electricidad	05/11/19

----- SIETE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, "PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO".-----

----- EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO OCHO "CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE".-----

EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA, EN SESIÓN PLENARIA, AUTORIZA POR UNANIMIDAD, LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE COPLAM VIGENTE, COMISIONANDO AL SR. DAVID SILVA BONALES PARA TAL ASUNTO, MISMA QUE QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ, ING. RENÁN TAPIA MUÑOZ, LIC. LEOBARDO REYES LÓPEZ, LIC. YAZMIN SARAHI REYES VERDUGO,

ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA, ARQ. SAMUEL MARTÍNEZ BOVEY, ING. JOSÉ DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS Y LIC. GUILLERMO ANTONIO SALCEDO SÁNCHEZ.....

-----CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO NUEVE, "ASUNTOS GENERALES"-----

----- EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA, EN SESIÓN PLENARIA, ACUERDA POR UNANIMIDAD, FORMAR COMITÉS EN ESCUELAS CON PADRES DE FAMILIA PARA ORIENTAR SOBRE LOS DISTINTOS RECURSOS Y PODER SE BENEFICIADAS POR ELLOS.-----

---- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, el Director de Planeación, Lic. David Silva Bonales, agradece a asistencia y participación de los asistentes, y no habiendo otro asunto que tratar clausura la presente sesión a las doce horas con diez minutos del día viernes 29 del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, mediante las palabras "SE CLAUSURA LA SESIÓN"-----

ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS P.
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DEL OIMAPAS

LIC. MARCIA ADRIANA ROSALES GÓMEZ
DESARROLLO SOCIAL

REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:

LIC. GUILLERMO ANTONIO SALCEDO
SÁNCHEZ

ING. RENÁN TAPIA MUÑOZ

EN REPRESENTACIÓN DE
ING. JOSÉ ARTURO ARREDONDO MORALES

ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS