

----- ACTA NÚMERO SEIS SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIÉRCOLES 27 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. **LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ**, LIC. **DAVID SILVA BONALES**, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN PRESIDE LA PRESENTE REUNIÓN; LOS CC. **ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA**, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ**, COORDINADOR DE CMCOP, Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **C. LETICIA LEÓN GODÍNEZ** EN REPRESENTACIÓN DE **M.C. ENRIQUE RIOJAS DUARTE**, **ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**, **ARQ. JOSE MARCOS AROCHA CELAYA**, LIC. **LEOBARDO REYES LÓPEZ**, **C. NADIA MÉNDEZ M.** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. GONZALO VIVEROS AREVALO** Y LIC. **YAZMIN SARAHÍ REYES VERDUGO**, REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, OBRAS DEL EJERCICIO 2019.
5. INFORME FONDO MINERO ENERO-FEBRERO.
6. INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL.
7. OBRAS PARA APROBACIÓN DE CMCOP.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, LIC. DAVID SILVA BONALES, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE LA SESIÓN"; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2019. -----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, OBRAS DEL EJERCICIO 2019", **PUNTO NÚMERO CINCO**, "INFORME FONDO MINERO ENERO-FEBRERO" y **PUNTO NÚMERO SEIS**, "INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL". -----

----- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Este avance es de las obras que se contrataron en el año anterior 2018 y es el avance que se tiene a la fecha, para la construcción de 3,200 M2 de gimnasio de entrenamiento en colonia jardines de esta ciudad, la lista se hizo por método de contratación, se hizo licitación pública, en el estado actual en el que se encuentra es nada más el anticipo, está por comenzar ahorita están en desmantelamiento y derrumbe de lo que anteriormente se contaba en el terreno, el monto contratado es de \$32'677,000.00 MN, la empresa contratada es la empresa "Saanbuilder SA de CV" y como les comento la fecha de contrato fue el día 7 de febrero pero se encuentra en este proceso, la segunda obra es la pavimentación de concreto asfáltico del libramiento Rafael Muñoz y avenida Sonora, es la intersección de avenida Juan Chain esta obra se dio por inicio el 19 de diciembre, por un monto de \$17'914,000.00 MN, e igual fue licitación pública y la ejecución en porcentaje físico ahorita lleva un 15% y financiado un

27/febrero/2019

ACTA NÚMERO SEIS SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

36%, que es básicamente el anticipo, se entrega un 30% de anticipo para comenzar los trabajos, la empresa es "Terracería y triturados de cananea", la siguiente obra es construcción de caminos de 30,100 m2 de carpeta asfáltica para el acceso a la localidad Diamante, la Retranca, Torrentera del municipio de Caborca, son aproximadamente 4,300m de pavimentación, igual fue licitación pública por un monto de \$24'975,000.00 MN y este se contrató el 28 de enero, aquí se está restructurando el proyecto, es por eso que aún no se da inicio a los trabajos en forma, se está trabajando en el proyecto, al parecer para la siguiente semana ya empiezan los trabajos de maquinaria y se le daría el arranque, el estado actual de la obra nada más se les ha dado el anticipo y la empresa es "Construcción y criba de Sonora S.A. de C.V.", en participación con "Renta y maquinaria 2000", la siguiente obra es pavimentación con concreto hidráulico de 15,000m2 de construcción en perímetros y calles de acceso principal de 9 escuelas primarias y jardines de niños de la ciudad de Caborca, el procedimiento es igual, licitación pública, el monto contratado fue \$41'986,000.00 MN, se contrató el 9 de enero, ya están los trabajos en inicio, y en ejecución lleva un porcentaje muy bajo, en cuestión física 2% y financiero lleva el 30% de anticipo se está trabajando ahorita con lo que es la infraestructura de drenaje y agua, se está comenzando con esta parte antes de comenzar con los trabajos de pavimentación, la empresa es "Barreda proyectos y construcciones", las siguientes obras son electrificaciones, es ampliación de red eléctrica en ejido Santa Eduvigis consiste en 550 metros de línea primaria y 3 transformadores de 15, la siguiente es ampliación de red eléctrica en colonia los Laures, consiste en 8 postes y 373 metros de línea primaria y 3 transformadores, la siguiente es red eléctrica en colonia la Antena consiste en 250 metros de línea primaria y 2 transformadores de 7.5 estas 3 son adjudicación directa, estas se acaban de contratar esta semana y los trabajos inician otorgándoles los anticipos, los montos son de aproximadamente \$400,000.00 MN cada una, y las empresas que lo van a ejecutar para el ejido Santa Eduvigis es "Alumbrado y suministros de Caborca", para Laureles es "Renta y movimiento y construcción Equipen" y la de la Antena es "Alumbrado y suministros de Caborca", esas son las obras que se les anuncio de los \$123'000,000.00 MN por parte del fondo minero entrando esta administración, las siguientes 2 obras son las obras que ya se había bajado el recurso por parte de la administración pasada, que son la rehabilitación de 3,000 metros lineales de la unidad deportiva Eduardo Gómez, que es igual licitación pública, es por un monto de \$6'290,000.00 MN, que se desarrolla por la empresa "Davis Desarrollos" y se contrató a principios de diciembre, se lleva un avance físico del 5% y financiero del 32%, y la siguiente es el recarpeteo de 190,000 m2 de recarpeteo asfáltico en varias partes de la cabecera municipal, son los trabajos que se están viendo en el Centro, en ejecución lleva un 10% físico y un 30% financiero el cual fue licitación pública y esta siendo ejecutada por la empresa "Ingeniería universal" con coparticipación con la empresa "Construcciones Virgo", igual se contrató en enero y se lleva buen avance en lo que son los trabajos de recarpeteo, esta obra fue por un monto de \$41'994,000.00 MN. Por parte de recursos de FAIMS, ahora que entro esta administración se llevaron a cabo 2 obras una es la rehabilitación de red de drenaje en la colonia Pagasa, tramo carretero las Calabazas y calle Constitución de Caborca, Sonora, este procedimiento fue por invitación, el estado actual es finalizado, el monto contratado es \$1'900,000.00 MN, la empresa que se encargó de la ejecución de la obra fue una persona física Lorenzo Valdez Perea, y la siguiente es la construcción de 9 cuartos para dormitorio en diferentes punto de la colonia Nuevo Amanecer, en la ciudad de Caborca, el procedimiento fue adjudicación directa, se encuentra finalizada la obra, por un monto de \$612,000.00 MN y el contratista que se encargó de la ejecución fue Pedro Martín Gámez, esos son hasta el momento los avances que se han tenido de enero a febrero, lo que va del año, ¿Alguna duda?.....

---- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: En la última de los cuartos, ¿Cuántos fueron?.....

---- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: nueve cuartos. Este avance es de las obras del fondo minero y de la FAIMS.

---- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: ¿ya inicio el gimnasio?.....

- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Con desmantelamiento de las instalaciones que ya estaban ahí, se iba a comenzar con lo que era la techumbre de lo que era la cancha de la "U", pero se pospuso por un torneo que va a ver el 7 de marzo, les vamos a dar un margen para que puedan realizar el evento deportivo.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Las aulas son de multipanel, ¿se van a reutilizar?-----
- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Todo lo que se quite de las obras, se entrega, no tengo ahorita la reubicación pero todo se queda el ayuntamiento.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: ¿El tejaban de la cancha de la "U" se va a mover?-----
- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Si esa cancha forma parte del complejo, y quedaría techada esa cancha y sería de duelo la cancha.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: ¿El proyecto en sí no se ha presentado, verdad, no se ha visto cómo va a quedar el complejo?, en COPLAM o público, ¿no ay imágenes?-----
- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Se presentó solamente a Compra net para su licitación.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Jose Marcos Arocha Celaya y dice: Igual retomando el punto ese, yo creo que ese tipo de proyectos que impactan mucho a la ciudad, sería bueno presentarlo tanto al Público, como a los colegios de ingenieros o arquitectos, y no está de más dar nuestro punto de vista a los proyectos, creo que si sería bueno tomarlo en cuenta.-----
- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Eso fue lo que comento Librado, entro la administración y por la cuestión de los nuevos lineamientos que se iban a tener por parte del fondo minero, fue que se tomó la decisión de empezar y de darle tramite lo más pronto posible y fue por eso que no se hizo todo el proceso de consulta.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Retomando lo que en otras platica ya se había comentado, precisamente en el COPLAM, no nada más firmar la aprobación del proyecto, nombre y número, sino ver el proyecto e incluso esta mesa para eso es, y no estamos nada más los colegios de Ingenieros y arquitectos, sino que hay integrantes de todos los sectores de aquí del municipio y pudiéramos ver el proyecto antes de licitarse y contactarse, ver el proyecto completo aquí en la mesa, para mayor conocimiento e incluso hacer comentarios.-----
- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Entiendo en este caso, como la obra ya está en proceso, y no estorba conocerlo, creo que esa es la idea.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Conocer el proyecto e incluso los compañeros lo han externado en las reuniones de nosotros, que quieren saber que incluye y que no incluye, no teníamos conocimiento de que se iba a tomar esa área por ejemplo, la cancha nueva.-----
- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Que quede como compromiso y lo vemos en una próxima sesión.-----
- Hace uso de la voz el Arq. Jose Marcos Arocha Celaya y dice: Lo que decía el arquitecto es que

en los futuros proyectos se tome en cuenta al colegio, hacer una presentación del proyecto en sí.-----

----- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Lo que ya está en curso, pues ya está en curso, pero si nos gustaría también conocer lo que ya está cuando ya se tenga definido el proyecto, pero para futuro si en las mismas reuniones de COPLAM que se viera el proyecto, para poder calcular el costo, ya se tiene el proyecto.-----

----- Toma la palabra el Lic. Jorge Ángel Galindo Medina dice: Además de lo que comentan los ingenieros, la verdad es que yo si considero importante que se haga del conocimiento, se haga una presentación del proyecto, como medio de información general y un arranque oficial de la obra, porque por la magnitud del proyecto, el impacto como bien se comentó que la gente se entere de lo que se está haciendo, además del tema de la presentación lo que implica y todo lo demás, que la gente se entere de lo que se está haciendo, como se está haciendo y que es lo que conlleva todo eso, que se haga muy público, que se haga mucho alborotó, porque si impacta mucho en la sociedad, se va a notar cuando ya esté la obra y nosotros sabemos que es una obra muy importante, pero es parte de la información.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Es importante el comentario, que quede en acuerdo.-----

----- Toma la palabra el regidor Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: Al respecto del gimnasio, aparte de lo que dice Desarrollo Social, afecta bastante a la comunidad en su momento, no solo impacta, e impacta mucho a los vecinos, por eso es importante de que tengamos una licencia de uso de suelo, que no la tenemos todavía, ni licencia de construcción, la licencia de uso de suelo tiene que presentarse ante cabildo y no nos han presentado absolutamente nada, entonces, es vital eso, porque recuerden que nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, necesitamos presentar también lo que le exigimos a la sociedad, si les estamos exigiendo para cualquier proyecto la licencia de uso de suelo, nosotros debemos poner el ejemplo, y no lo estamos haciendo, no tenemos licencia de uso de suelo y nos impacta bastante a la comunidad en esta área, cada vez que hay un evento en esa área, es un problemón para los vecinos y es un problemón para la calzada, entonces meterle más problema ahí creo que no debería de ser.-----

----- Hace uso de la voz el Regidor C. Jesús Fernando Valenzuela Bracamonte y dice: Conuerdo totalmente con el arquitecto, yo creo que lo que nos está afectando aquí es la comunicación institucional, no veo como inicias una obra sin siquiera tener un permiso de uso de suelo y sin siquiera acercarte a cabildo, y acercarte al Comité de Planeación Municipal, que ese es el espíritu, planear, que es planear antes de, entre los colegios que aquí se representan y todo los sectores ese es el COPLAM para enriquecer la obra, para que sea la sociedad quien realmente determine si se va hacer o no se va hacer la obra, yo creo que nos está faltando mucha comunicación y concuerdo totalmente lo que dice Jorge Galindo, que lo que no está faltando mucho aquí son los protocolos, los protocolos de ir a inaugurar la obra, darla a conocer en los distintos medios, hacer la presentación grande cuando se vaya a colocar la primera piedra, pero todo se centra en la comunicación, así como dice el arquitecto, a nosotros nos tienen cruzados de brazos porque ya inicio la obra, entonces, hay repercusiones tanto al municipio, como al constructor, porque están corriendo los tiempos ya, tenemos un problema con la supervisión, con la supervisión con las maestras que ahí están asentadas ¿y que es lo que nos toca hacer?, nos dejan cruzados de brazos, yo creo que si tenemos que poner un énfasis muy grande a la comunicación, ese sería mi comentario.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Creo que el punto está agotado y son cuestiones importantes, lo tomamos en cuenta y lo anexamos a la acuerdo para futuras obras que no suceda esto.-----

---- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Como les comento las 7 obras del fondo minero, se autorizaron sin previo aviso de ustedes ya se dijeron en anteriores reuniones que no volvería a pasar, estamos dando el informe de enero-febrero, pero como vimos en las pasadas reuniones, si se le contemplo a COPLAM para la decisión de la planta y los pozos, esto es del año pasado, lo que si es que se está contemplando a ustedes para tomar una decisión.-----

----- EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO SIETE "OBRAS PARA APROBACIÓN DE CMCOP".-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández: y dice: Existen unas modificaciones en las obras se canceló una, metimos 3 para completar lo que es el monto de CECOP, con eso ya serian 29 obras, ya se autorizaron 6, de esas ya nos mandaron los recursos.-----

-----Toma la palabra el Arq. Jorge Marcos Arocha Celaya y dice: Una duda de los tejabanos ¿a los que construyen se les exige algo? ¿Algún proyecto estructural? Como se maneja eso, yo la verdad sé que manejan unos formatos? ¿No se deja nada al contratista, ya viene todo especificado?-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández: y dice: Así es.-----

---- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Mi comentario va en el mismo fin del arquitecto, comentamos mucho el caso que suscito ahora con las nevadas, de los tejabanos que se colapsaron, lo comentamos en el colegio y una de las dudas fue esa que surgió, ¿Quién hacia el proyecto base para los tejaban que se construyen en las escuelas? Si ay un proyecto que bien, y si no igual, ay estamos los colegios para cualquier tipo de apoyo que ocupen en las estructuras e incluso supervisión, como lo habíamos comentado con la participación del DRO fuera muy importante que nos incluyeran y apoyar lo más que se pueda.-----

-----Toma la palabra el Arq. Jorge Marcos Arocha Celaya y dice: ¿Existes una supervisión externa de este presupuesto?, ¿hay alguna institución que lo haga?-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández: y dice: Supervisa CECOP, el ayuntamiento, también contraloría, ay en algunos formatos viene la firma del contralor.-----

---- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Sería interesante ver, no le encuentro lógica o a lo mejor la explicación está muy sencilla, porque se canceló esa obra, porque no decir ya no la quiero, ¿cuáles serían las razones?-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández: y dice: Ellos nos dijeron que iban a hacer una obra más grande, así de fácil la cancelaron.-----

---- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Es muy cuestionable el decir porque no quiero es obra, la justificación en este sentido si sería importante la razón por la que se canceló, la razón es que le interesa una obra más grande, otro tipo de proyecto, pero nomas decir los solicitantes la cancelaron, la verdad no es una razón justificable.-----

---- Toma la palabra el C. Jorge Méndez Hernández: y dice: Aquí están construcción de tejaban en escuela 13 x 8 m. en la Telesecundaria 340, ejido Último Esfuerzo, construcción de tejaban de 20 x 15 m. en la escuela primaria Hermanos Flores Magón y construcción de tejaban en área de templete en jardín de niños Elvira Contreras Méndez, son 2 rurales, aquí vienen los nombres de los contratistas.-----

---- Toma la palabra el Lic. Jorge Ángel Galindo Medina dice: Estamos checando aquí un dato, estamos viendo que dentro de la lista que se les entrego ahí de las obras, vienen una que esta

marcadas con una cruz esas ya había pasado por este proceso de autorización o de vista por parte de COPLAM y están las que no tienen ninguna marca, que son 5, que es la construcción de cuartos en zonas de atención prioritaria, la construcción de cuartos para baño equipados, la construcción de techos en viviendas de diferentes puntos de la ciudad, la construcción de techos de concreto y en el interior piso firme y la aplicación de alumbrado público en diferentes sectores, esas obras no se habían presentado en la mesa ara que tuvieran conocimiento de ello, lo que pasa es que inicialmente yo tenía entendido que sí, lo estamos checando y me están comentando que no habían quedado dentro de la acta anterior donde se hicieron la presentación de las anteriores, nada más para ponerlas en consideración son los presupuestos los que están estimados para cada obra, estos son con el recurso del FAIS, con una ampliación de \$13'000,000.00 MN, se amplió a \$15'000,000.00 MN y son más o menos estas las obras que están hasta el momento, se están integrando dentro del paquete de ese recurso, más o menos anda cuadrando la cantidad cerca del presupuesto que teníamos inicialmente, en la dependencia que era de \$13'744,000.00 MN ahorita ampliaron ese presupuesto para el año y ya mandaron el oficio en el cual se hace la notificación de la ampliación y ya nomás estamos determinando cuales son las metas que se pondrían para que en su momento sujetarlas a la consideración de ustedes, es recurso 2019, simplemente está presupuestado ninguna obra entra en proceso, esto se hizo en base a las necesidades que tenemos dentro de la dependencia, había un recurso inicial que se había presupuestado en diciembre, donde se autorizaron las anteriores para el recurso de este año y había quedado un remanente de recurso y vimos la necesidad que había en la dependencia de cubrir esta situación y por eso se integraron en el COPLAM, estas obras están ahorita en la fase de la necesidad, existe la necesidad y está presupuestado para que aquí se valúen.

---- Hace uso de la voz el Regidor C. Jesús Fernando Valenzuela Bracamonte y dice: ¿Cuándo se tiene contemplado iniciar con la licitación o adjudicación de las obras?-----

---- Toma la palabra el Lic. Jorge Ángel Galindo Medina dice: Por ejemplo en el caso de la ampliación de la red eléctrica de la colonia Nuevo Amanecer probablemente la semana entrante se inicie con eso, en los próximos primeros quince días se iniciaría con el proceso de la contratación específicamente de esa obra y así sucesivamente, estamos trabajando con lo que es el calendario de la obras y que se defina cuando tentativamente iniciaría, hay que recordar que este recurso está llegando mensualmente son \$15'000,000.00 MN pero están llegando \$1'500,000.00 MN mensuales aproximadamente por diez meses, entonces tenemos que hacer una programación de las obras de acuerdo precisamente a las administraciones que se están recibiendo, una o dos obras al mes dependiendo de los montos.-----

---- EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA, EN SESIÓN PLENARIA, AUTORIZA POR UNANIMIDAD, LA APROBACIÓN DE 3 OBRAS DE GMCOP SIENDO ESTAS: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 13X8 M. EN LA TELESECUNDARIA 340, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 20X15 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ÁREA DE TEMPLETE EN JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA CONTRERAS MÉNDEZ, EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO Y CÚMPLASE EN TODOS SUS TÉRMINOS.-----

---- OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, “ASUNTOS GENERALES” .-----

---- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Algún punto que tratar, o algún comentario que quieran hacer.-----

---- Hace uso de la voz el Arq. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Yo quisiera reforzar la petición que se ha hecho recurrentemente de que incluyan a los DRO, puede ser un apoyo muy firme y clave para el ayuntamiento, para no tener problemas en la obra en cuanto a la calidad y técnica de

construcción, ahí estamos y estamos capacitados, nos capacitamos año con año, nomás volverles ofrecer el apoyo de que nos incluyan en las obras.-----

----- Toma la palabra el Lic. Leobardo Reyes López diciendo: Se ha estado trabajando bastante bien y los felicitó, nos hemos estado coordinando, también hemos estado por ahí viendo las obras, de hecho ya se presentaron algunas propuestas con lo del fondo minero y anuncio nomas, el próximo día 6 tenemos reunión con el Banco de las Fronteras, precisamente buscando las cuestiones prioritarias en cuestiones hidráulicas, entonces habría que considerar coincidir con Jorge Galindo, y tenemos como meta echar a andar la planta de aguas residuales en la Y Griega, una de las cosas por las cuales no ha funcionado es que no están interconectadas las gentes a la red, entonces estamos trabajando en un esquema de poder bajar los recursos de una manera u otra, y darle la facilidad económica a la gente para que se puedan interconectar a la red y que se pueda echar a andar esa planta, porque el echar a andar esa planta de aguas residuales, nos va a permitir acceder a otros fondos y es visualizar en un momento dado ya se han presentado algunas obras de aguas residuales hará Caborca, hemos presentado como 4 opciones, se está viendo cual, en su momento tendrá que traerse a esta mesa cuando ya se tengan definidas más propuestas, pero ahí están puestas las ideas, si alguien quiere aportar algo, está abierta la posibilidad, vamos a tener nosotros la reunión en Magdalena el próximo 6 de marzo y la idea es hacer lo mejor que se pueda, otro comentario aparte aprovecho la oportunidad, formamos parte también del consejo de cuenca del gasto del noroeste, plan hídrico nacional, ya está en proceso de crearse, el día 13 tenemos una reunión en Hermosillo y quisiera proporcionarles, si lo pudieran difundir, cuales son las necesidades u obras prioritarias en esta zona, porque Caborca queda excluido del Plan de Desarrollo, le dan un tratamiento muy especial al plan hídrico nacional que va de la mano del plan nacional de desarrollo y le dan una ventana grande a este plan y la zona del desierto por lo regular queda fuera porque no ay propuestas en ese plan hídrico, entonces se está trabajando con eso, el director de CONAGUA me encargo mucho que hiciera la difusión a ustedes y toda la comunidad para efectos de que veamos el plan y partiremos a través de unos formatos que le voy a hacer llegar y al interés de toda la comunidad llevarlo y plasmarlo nosotros, porque eso es lo que va a quedar registrado en el plan hídrico nacional, y no seamos excluidos, porque si ustedes ven en el plano las zona desértica de Caborca, Empalme, Guaymas y hasta San Luis R.C. es un lugar completamente distinto a todo el país, entonces se toman decisiones en cuando a cuestión hídrica y se andan ahogando con el agua allá y aquí no la tenemos, entonces se toman inversiones dineros que no llegan acá porque nosotros no proponemos, tenemos la tarea de llenar y trabajar eso la próxima reunión que va a ser regional, Durango, Chihuahua, Sinaloa, las Baja California, tenemos una gran oportunidad de ser escuchados y de presentar todas las necesidades que consideremos que requiere en cuestión hídrica la región noroeste hay unos formatos especiales que nos han dado, para que se los mande usted por correo y para el día 13 podemos tener y llevarlos de forma completa, esa es la aportación que puedo dar.-----

----- **PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, el Director de Planeación, Lic. David Silva Bonales, agradece la asistencia y participación de los asistentes, y no habiendo otro asunto que tratar clausura la presente sesión a las doce horas con cuatro minutos del día miércoles veintisiete del mes de febrero del año dos mil diecinueve, mediante las palabras "SE CLAUSURA LA SESIÓN".-----

LIC. DAVID SILVA BONALES
Director de Planeación

LIC. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ
Presidente Municipal

ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ
Director de Obras Públicas



ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS P.
Directora de Desarrollo Urbano y Ecología



C. JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Coordinador de CMCOP

8

REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO




C. LETICIA LEÓN GODÍNEZ
en representación de
M.C. ENRIQUE RIOJAS DUARTE




ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA



ARQ. JOSE MARCOS AROCHA CELAYA



C. NADIA MÉNDEZ M.
en representación de
ING. GONZALO VIVEROS AREVALO



LIC. LEOBARDO REYES LÓPEZ



LIC. YAZMIN SARAHI REYES VERDUGO