

----- ACTA NÚMERO **VEINTE** SESIÓN **ORDINARIA** DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **LUNES 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA**, **ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Y LIC. **DAVID SILVA BONALES**, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS**, **LIC. LEOBARDO REYES LÓPEZ** E **ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ**, REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS.
5. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES. (Reglamento de construcción)
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, LIC. DAVID SILVA BONALES, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE LA SESIÓN"; REALIZÁNDOSE A LAS DIECINUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2020. -----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, "**INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS**". -----

----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Buenas tardes a los integrantes de Coplam, les hice llegar el informe con una copia a cada uno de ustedes, dice rehabilitación de pozo cinco, incluye reparación de motor y bomba nueva, esa obra fue por \$760,635.00 MN, esta obra ya fue concluida 100% y cabe menciona que es un recurso del fondo revolvente por \$3'000,000.00 MN para las obras que realizamos, en el pozo de la Argentina incluye la reparación con bomba nueva y todo lo que es el mantenimiento que tuvo un costo de \$670,258.00 MN esta obra ya fue concluida también, la obra numero 13 la rehabilitación del pozo siete incluye bomba nueva y lo que es el mantenimiento también, esta obra se tuvo que contratar derivado de que ya nos ganó y no podemos dejar ese pozo afuera, son de 35 a 40 litros, que no harían falta al norte de la ciudad, el cual la intensión de todas esas obras es hacer que produzcan nuestros pozos al 100%, cosa que hasta ahorita lo hemos logrado y vamos por esos 35, 40 litros más del pozo siete, pero necesitamos estratégicamente realizarla ya que se nos pasa un poquito el verano, esa obra todavía no está contratada, pero ya están las solicitudes, ya tenemos los presupuestos y los participantes, está por concluir, la obra número 4 es la rehabilitación de la línea de conducción PVC 12, caja de válvulas y tubería, toda esta obra fueron 2 kilómetros de tubo que nos donó una empresa la cual quiso permanecer en el anonimato, se sacó de los predios privados y se llevó a donde es el derecho de vía a conectarlos a la caja de válvulas y así conectarlo a lo que es el acueducto que viene de Pitiquito, para llevarle más agua del pozo cinco, a lo que es el norte de la ciudad, esta obra

ya está concluida y está funcionando al 100% el monto fue de \$655,353.91 MN, la rehabilitación de tuberías para la recolección del cerro prieto que cruzan el arroyo, esto es muy importante mencionarlo, porque tenía aproximadamente de 20 a 30 años colapsado, según versiones de los vecinos, el cual se iba al socavón en lo que es espaldas del cerro prieto en os pies de casas, quedo concluida también la conducción, esta obra fue por \$175,333.00 MN terminado, esta obra la entregamos al comité de la colonia, otra mano de obra de la rehabilitación de agua potable se el bulevar Gómez Morín, donde está la quinta de los jardines y callejón Ortiz, fue con recursos propios, fue agua y drenaje, se está concluyendo la obra, para seguir con lo que es el cemento, nosotros rehabilitamos toda la red de drenaje y agua, terminada también, mano de obra de la rehabilitación de drenaje, una es de drenaje y otra de agua potable, también están concluidos, es con recursos propios y tuvo un costo de \$89,162.00 MN, la primera es aguay la segunda es drenaje, es lo que puedo informar como representante del Organismo Operador, aquí fue un monto ejercido de \$2'443,364.00 MN, la única obra que nos falta por concluir es la rehabilitación del pozo siete, que como les dije anteriormente ahorita no podemos dejar sin funcionar un pozo de 20 días a un mes, tendríamos serios problemas.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Una pregunta, de estos creo que los primero dos ya habían pasado por aquí por Coplam de esta obra que nos estas informando.-----

----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Estas obras que menciono metí los presupuestos aquí en Coplam con los contratistas que íbamos a contratar.-----

-----CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO CINCO, "INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS".-----

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Buenas tardes, ahorita nos encontramos trabajando con recursos provenientes del programa FAISM, las obras que les acabo de enviar por el chat, un archivo con información, son siete obras hasta el momento las que se han contratado de febrero, porque este recurso llega a finales de enero y principios de febrero, de febrero a la fecha son 7 obras las que se han contratado, una de ellas es la ampliación de 935 metros lineales de red de drenaje en la calle San Antonio, entre avenidas San Alberto entre calles la Calzada, esta red de drenaje es la colonia cerro prieto ya está finalizada es con una inversión de \$719,777.76 MN la fecha que se contrato fue en marzo, y ahorita ya está en funcionamiento, otras de las obras es la red de drenaje en la colonia palo verde es en la calle 39 que era un sector que todavía no contaba con el servicio, la inversión fue por \$375,707.00 MN, se contrató el 3 de abril y se culminó el 2 de mayo, ya está en funcionamiento, otras de las obras es ampliación de red de alcantarillado en la colonia la Huerta 3, en avenida Mezquite, entre calle 13 y 16, la inversión es por \$302,127.00 MN y se acaba de contratar la semana pasada y se contempla que se culmine y se entregue el 30 de julio, nomás se ha entregado el anticipo, seguimos con una contratación de 7 cuartos para dormitorios en diferentes puntos de la ciudad, fueron aquí dentro de la ciudad, viene una siguiente etapa para los ejidos, esta etapa es por una inversión de \$390,682.60 MN, y se contrató en el mes de abril y se entregó el 20 de mayo, ya lo están habitando los beneficiarios, e igualmente se contrató la pavimentación con concreto hidráulico de 1282 m2 en lo que ahorita comentaba Francisco que es en el bulevar Gómez Morín, aquí en el Gómez Morín se dividió en dos, en realidad son 2,600 m2 los que se pavimentaron, una parte se pavimento con el programa FAISM y la otra parte se realizó con recursos propios la siguiente sesión les presento la inversión que se realizó por parte del municipio, por parte del FAISM fue contratado y fue por \$1'240,175.00 MN, se contrató el 12 de mayo y se va a entregar el 6 de julio, lleva un 50% financiero, ya está terminado, nomás faltan unos detalles de guarniciones, y aquí para la hora de abrirla al tráfico, estamos esperando que me entreguen los resultados del laboratorio, para ver si la loza ya alcanzo la resistencia que se requiere, yo estimo que para la primera semana de julio ya se estaría abriendo, otra de las obras es suministro e instalación de bomba sumergible en el ejido el diamante, todas las

obras que le he mencionado, se encuentran aprobadas en el presupuesto de egresos, nomás esta es un apoyo que las personas del ejido El diamante, nos solicitaron por una falla que tuvo el pozo, la bomba se les quemó, entonces el ejido aportó alrededor de \$200,000.00 MN, para unos trabajos de lavado y la compra de la bomba, nos dividimos una parte con recursos del ejido y la otra por el programa del FAISM, fue una inversión de \$280,260.00 MN se contrató el 8 de junio y se pretende que nos las entreguen el 8 de julio de este año, otra de las obras que se contrató el día de ahora es la ampliación de red eléctrica en la colonia palo verde, es una obra por adjudicación directa, la inversión es por \$1'390,480.00 MN, aquí Comisión se contrata por medio de un convenio de colaboración, que estas obras ya fueron aprobadas por cabildo también y son cuatro obras red eléctrica en palo verde, Campodónico, colonia Laureles y otra etapa en la colonia Huerta 3, pero este mes iniciamos con palo verde, estas son las siete obras que se han contratado hasta el momento, ya nomás tendemos pendiente lo que es el gimnasio, parta que nos llegue la última ministración, todas las demás obras ya se encuentran finalizadas y entregadas, nomás tenemos pendiente el gimnasio de entrenamiento, esta semana se nos dio el aviso de que ya había sido aprobada, en el comité que realiza la secretaria de economía, donde nos informan que ya fue aprobado para la ministración, entonces estamos esperando que la obra se reactive para el siguiente mes, por el momento estamos trabajando con FAISM.

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: De las otras obras que dices que están pendientes, no nos has pasado información, dijo que tenía otras obras pendientes por concluir. ---

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: No, te decía que en la pavimentación del Gómez Morín se dividió en dos una con el programa FAISM, que fue contratado por medio de una empresa y lo otro por recursos propios, pero no traigo la lista, tengo la relación en metros cuadrados, pero como no he hecho la última corrida, no traje el monto que se invirtió, para la siguiente sesión se los hago llegar.

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Sería interesante que nos lo hicieras llegar en la semana para enviárselo al comité.

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Contratados fueron 1,283 m2 como lo marca el documento, y la parte por ministración de recursos propios fue de 1,400 m2, nos dividimos casi a la mitad.

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: ¿La fecha de entrega del gimnasio nuevo?.

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Ahorita la obra se encuentra suspendida, se suspendió a principio de abril, le restaba aproximadamente un mes, cuando se reactive el tiempo que debe de correr es un mes, que realmente es mínimo lo que le hace falta, ya están los equipos de aire acondicionado instalados, es muy poco, falta la pintura de acrílico que se va a colocar en las dos canchas, los baños ya están listos, realmente ya está por finalizar la obra, el recurso que estamos esperando es de alrededor de \$1'000,000.00 MN, se estuvo trabajando estos dos meses que estuvo de contingencia, no sé si recuerdan el remanente de los \$35'000,000.00 MN que existían del año 2014 al 2017, se realizaron las fichas técnicas y los proyectos que se pretenden que entren por medio de ese remanente, les voy a hacer llegar los proyectos que se ingresaron, es una etapa de recarpeteo, otra de pavimentación con concreto hidráulico y es la remodelación del auditorio cívico, son estos tres proyectos.

----- EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO SEIS, "ASUNTOS GENERALES".

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: En lo del reglamento de construcción hay algunas observaciones que hacer al respecto, algunas modificaciones y la adecuación, y trabajar el tema del DRO, no sé si quisieran hacer algún comentario o hacer una reunión próximamente en el colegio o lo hacemos virtual.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Creo que lo más indicado sería que fuera virtual, y que nos coordinara la Arq. Migdalia.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Así es nos ponemos de acuerdo para juntar al presidente del Colegio y los que quieran asistir.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Sería interesante ponerle fecha, no sé si podría ser la próxima semana o unas dos semanas más.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: me gustaría que la fecha la pusiera Migdalia, que es quien nos va ordenar y nosotros nos acatamos a ella.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Checo y les mando algún correo, algún mensaje, checo con Jorge Arocha y ya les aviso, para plantearlo bien, lo del reglamento y todo eso someterlo al Cabildo, si quieren hacer algún cambio o modificar alguna cifra o algo.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Estábamos comentando que uno de los cambios importantes al reglamento sería de que en las obras de construcción, tratar de no ser juez y parte, el reglamento no está muy bien explicado, platicamos con los colegios.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Como colegio también puede traer sus propuestas.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: Migdalia, en días pasados te comentaba sobre las banquetas de las farmacias Guadalajara, ¿No hubo respuestas al respecto?-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Lo que pasa es que el encargad de DRO, obtuvo un permiso de tránsito, yo al momento que van a construir algo así les pido el permiso de tránsito sobre el estacionamiento y banqueta, y tránsito les hace un croquis, y están siguiendo el lineamiento que les hizo tránsito.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: En ese aspecto, no funciona tránsito, las reglas las pone Desarrollo Urbano.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: De hecho lo checamos y Luis Saldaña que es el Arquitecto estaba tratando de nivelar lo que son las banquetas, principalmente el de las 5 y como apenas estaban haciendo las otras iban a checar eso.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: En la cinco no hicieron nada, quedaron las banquetas con desnivel lateral, y es algo que no debe pasar, si lo que estamos buscando es rebanquetear y hacer las cosas bien, y en las obras nuevas ya estamos haciendo las cosas mal, debemos exigirle, por la 2 y avenida g y por la obregón, las banquetas peatonales están con desnivel, tienen preferencia los vehículos en lugar de los peatones, la banqueta tiene que ser a nivel y hay desniveles por los dos lados, ¿te acuerdas que te lo mande por mensaje y me dijiste que estabas viendo eso?-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Si claro, y lo estaban checando pero físicamente no fui a checarlo, pero lo voy a ver.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Comejo Peralta y dice: Velo por favor porque ahí está mal el DRO, ¿Es Saldaña verdad?, velo por favor, eso está en el reglamento de construcción, debe de respetarlo, por eso es DRO, ya está hecho tendrán que levantar las banquetas.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: De hecho hablo conmigo que si tenía que levantar lo levantaba no habría problema.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: En el colegio, los Directores Responsables de Obra, hay una comisión de vigilancia, sería bueno que esta propuesta que está haciendo, nos la hiciera llegar y nosotros checamos también con el Ing. Saldaña que fue lo que paso.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Comejo Peralta y dice: Si, porque eso está en el reglamento, y él debe de respetar el reglamento y es por lógica que las banquetas peatonales deben de estar al nivel, no puedes darle preferencia a los carro, y ahí tienen pendiente para darle preferencia a los carros, no debe de ser eso, si lo que queremos es normalizar las banquetas del centro de la ciudad y estamos haciendo lo mismo en obras nuevas, se me hace ilógico, simplemente cuando camina una persona mayor te vas de lado, no debe de ser eso.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Esa es la función del Director de obras, hacerle saber al propietario.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Comejo Peralta y dice: Cuál es el chiste de tener un responsable de obra si no responden con la responsabilidad que tienen creo que lo procede es una sanción al director responsable de obra, y cuál es la sanción, no darle más obras, tan sencillo como eso.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Por eso está la comisión de vigilancia, pero si nos gustaría que nos hicieran llegar por parte del Arquitecto Comejo o Migdalia, y ver al Ingeniero Saldaña que nos explique qué es lo que está pasando.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Sería que se le hiciera llegar el documento al Ingeniero Esteban.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Y yo llamo a la comisión y ya hacemos el llamado al Ingeniero Saldaña y ya vemos porque se está haciendo esto, yo represento a los directores de obras.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Comejo Peralta y dice: ¿Que obras se están haciendo en la 11 y la Quiróz y Mota?-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: También la misma farmacia, la misma empresa.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Alejandro Vargas Pérez y dice: es importante lo que dice el Arquitecto Comejo y comparto la opinión con él, de hecho el asunto de hacer una corrección o un detalle o un proceso de obra que él vio, como lo estamos comentando aquí son tres, sería bueno la corrección, para que no se repitiera ese asunto y no le costara más al contratista, para que en lo siguiente no se tenga ese problema.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Cuando le comente le dije que los otros dos que están en obra negra que se fijara muy bien en eso, para que no volviera a pasar lo mismo.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Esperáramos la fecha que nos dé Migdalia para la reunión y ver los aspectos que vamos a tratar en relación con el reglamento de construcción, ¿algún otro comentario?-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: Para el arquitecto Monge un comentario te comentaba también por mensaje la cantidad de acero que tienen las losas del concreto hidráulico en el bulevar Gómez Morín y la calle cuarta Sur, ¿lo viste? ¿Así está contratado?-----

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Si, si cumple con los requerimientos del catálogo de conceptos.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: El reglamento de construcción que vamos a ver en la próxima sesión, como sugerencia me gustaría que estuviera el Arquitecto Cornejo, Arq. Migdalia, Ricardo Monge, Blacky también porque es parte del proceso de la obra y por supuesto Reyes que sabe bastante de los procesos, es una sugerencia.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: OOMAPAS también puede proponer alguna regla que a lo mejor les beneficie junto con obras y desarrollo urbano, que todo sea un bien para todos.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Me parece correcto, la comisión permanente también sería interesante que estuviera en esa reunión, esperar la fecha y ver el curso que va a seguir, si va a llevar alguna modificación el reglamento o lo que siga.-----

----- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Voy a hablar con el Arq. Arocha para ponernos bien de acuerdo y que estén presentes.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: Respecto a los baches que repara el OOMAPAS en las obras de concreto hidráulico como aquí en la calle primera, en alguna ocasión ya había comentado, se está utilizando material de muy mala calidad, y se puede ver en la calle primera que si hubo muy buena reparación hidráulica, pero al tapar el bache que queda ahí un concreto de muy baja calidad, lo ideal sería que siempre lo haga obras públicas y que siempre sea el concreto adecuado, por lo menos un concreto de 200 así como esta actualmente, ya hay cuatro baches en potencia, ¿no sé si lo habrán visto?-----

----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Ya hicimos un convenio con obras públicas, en el cual a nosotros cualquier rehabilitación llámese concreto o asfalto tenemos que tener la anuencia de obras públicas, van a pagar el rompimiento y la reposición de obras públicas para nosotros proceder a cualquier trabajo requerido por los usuarios, de hecho ya tenemos firmado el convenio.-----

----- Toma la palabra el Arq. Rogelio Cornejo Peralta y dice: Me parece bien, así debe de ser, yo no estoy de acuerdo que sea OOMAPAS quien haga la reparación de los pavimentos, tiene que ser obra pública, y que el usuario pague en la tesorería la reposición de esos concretos, pero cuando son baches no lo paga el usuario sino por obligación OOMAPAS a través de obras públicas.-----

----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Así es son los acuerdos que tuvimos, Quedamos que por mes hacer un reporte, ya están firmados los convenios, ya estamos

trabajando en ello.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Lo único es fijar la próxima reunión, solicitaría lo que presento el arquitecto Monge para el seguimiento que les estamos dando a las obras, nomás para anexarlos a los expedientes que tenemos.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: Arquitecto sería cuestión que nos dijera cuando nos lo pone ahí, no sé si el convenio que tiene OOMAPAS con obras, nos daría un poco más de agilidad en tapar lo baches que se hacen en la calle que nos ocasionan una mala imagen a la administración, el ingeniero Vargas dice que, qué hay del fondo minero 2020.-----

----- Toma la palabra El Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Es lo que comentamos ahorita del remanente, es la información con la que le di respuesta al ingeniero.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Tuve una plática con el Director del OOMAPAS, una previa para agilizar los contratos, los desarrolladores que hacemos vivienda, en la contratación es lo que se han tenido problemas, para que les conecten el servicio se han tardado hasta seis meses, yo le comentaba al director de OOMAPAS que nos pusieramos de acuerdo para que el contrato se hiciera casi de inmediato, para que se haga uso de la vivienda.-----


----- Hace uso de la voz el C. Jose Francisco Medina Aispuro diciendo: Ya lo comentamos, quedamos de juntarnos posteriormente y verlo a detalle lo que es la contratación o la anuencia de las compañías contratadoras, esto es en base a que se les entregan las viviendas con los servicios de la red de aguay descargas de drenaje y la gente del 100 al 25% son las únicas que contratan, estamos teniendo problemas para recuperar lo de la gente que no contrata, entonces hay que ver la forma de ver como suene la caja registradora.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Al Arquitecto Monge recordarle de la revisión de memoria de cálculo del nuevo gimnasio, no sé si tenga algo al respecto.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. David Silva Bonales y dice: No se ha hecho llegar pero si tienes nos anexas en los documentos que nos vas a enviar, y se lo envío a la comisión permanente.-----

----- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, el Director de Planeación, Lic. David Silva Bonales, agradece a asistencia y participación de los asistentes, y no habiendo otro asunto que tratar clausura la presente sesión a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del día lunes 22 del mes de junio del año dos mil veinte, mediante las palabras "SE CLAUSURA LA SESIÓN".-----


ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS P.
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO


ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DE OOMAPAS


LIC. DAVID SILVA BONALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:



ING. JOSE DE JESUS ESTEBAN BARAJAS



LIC. LEONARDO REYES LÓPEZ



ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ