

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Clave y Nombre de la Partida:


61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia:


Obras Publicas

Hoja 1 de 17

Hoja 1 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12351-61102-33	CONST CUARTOS ZONAS PRIORITARIA EN CABORCA 1RA ETAPA	480,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-34	CONST CUARTOS ZONAS PRIORITARIA EN CABORCA 2DA ETAPA	420,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-35	CONST BAÑOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 1RA. ETAPA	410,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-36	CONST BAÑOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 2DA. ETAPA	380,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-37	CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-38	CONST PISOS CONCRETO ZONAS AT'N PRIORITARIA EN CABORCA	500,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-39	CONST VIVIENDA ZONAS AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 1RA ETAPA	725,000.00	0.00	-	0.00								
12351-61102-40	CONST VIVIENDA ZONAS AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 2DA ETAPA	725,000.00	0.00	-	0.00								
12351-611020-41	FAISM 02/2020 CONST. 7 CUARTOS P/ DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	-	390,700.00	390,682.60	17.40	100%	100%	7.00	OBRA	38	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-42	FAISM 13/2020 CONST 5 VIVIENDAS EN AREA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	-	842,023.00	842,022.90	0.10	100%	100%	5.00	OBRA	42	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-43-	FIASM 09/2020 CONST 13 BAÑOS (8 EN AREA RURAL Y 5 EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA)	-	762,500.00	762,487.61	12.39	100%	100%	13.00	OBRA	56	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.



[Signature]
TESORERO



[Signature]
PRESIDENTE

TESORERO

PRESIDENTE

ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aee-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Clave y Nombre de la Partida:

61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia:


Obras Publicas

ANEXO 12


Hoja 2 de 17

Hoja 2 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12351-611020-44	FAISM 10/2020 CONST 8 CUARTOS P/DORMIT PEC Y GRIEG	-	499,400.00	499,396.32	3.68	100%	100%	8.00	OBRA	32	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-45	FAISM 12/2020 CONST 525.91 M2 TECHO FIRME EN EL MPIO DE CABORCA	-	669,650.00	669,644.12	5.88	100%	100%	525.91	M2	61	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-46	FAISM 14/2020 CONST 12 BAÑOS; 4 EN AREA RURAL Y 8 EN EL MPIO DE CABORCA	-	703,200.00	703,199.98	0.02	100%	100%	12.00	OBRA	48	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-47	FAISM 16/2020 CONST DE 599.35 M2 DE PISO DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CD DE CABORCA	-	275,800.00	275,755.42	44.58	100%	100%	599.35	M2	110	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-611020-48	FAISM 15/2020 CONST 4 VIVIENDAS; 1 UBICADA EN EL AREA URBANA Y 3 UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MPIO DE CABORCA, SONORA.	-	770,000.00	770,000.00	-	100%	100%	4.00	OBRA	10	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	4,140,000.00	4,913,273.00	4,913,188.95	84.05								
	SUB TOTAL 6000:	4,140,000.00	4,913,273.00	4,913,188.95	84.05								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
TESORERO



[Signature]
PRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aee-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352-612130-07	FAISM 16/2019 CONST AULA PREESCOLAR EJ. EL CAJEME 2			-									
12352-61230-24	FAISM 05/2020 SUMINIS E INST BOMBA SUMERG EJ. EL DIAMANTE		280,260.00	280,260.00	-	100%	100%	1.00	OBRA	320	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	-	280,260.00	280,260.00	-								
	SUB TOTAL 6000.00	7,140,000.00	8,703,832.00	5,193,448.95	3,510,383.05								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Jeffery D.
PRESIDENTE

PRESIDENTE

[illegible]

DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Clave y Nombre de la Partida:

613010 REHABILITACION DE SIST DE ABAST DE AG


Dependencia:

Obras Publicas


Hoja 5 de 17

Hoja 5 de												
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.		
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida	
12353-613010-08	F. MINERO E6/2018 REHAB. SIST RED AGUA POTABLE EN LA RETRANCA	-	0.00	0.00	-							
12353-613010-10	F. MINERO E8/2018 REHABILITACION SIST. RED AGUA POTABLE EL DIAMANTE	-	0.00	0.00	-							
12353-613010-11	F. MINERO E9/2018 REHABILITACION SIST. AB AGUA POTABLE SAN FELIPE	-	0.00	0.00	-							
	TOTAL DE HOJA	-	-	-	-							
	SUB TOTAL 6000:	7,140,000.00	8,703,832.00	5,193,448.95	3,510,383.05							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

2020 - 2021



ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Clave y Nombre de la Partida:

61401. CONSTRUCCION

Dependencia:


Obras Publicas

ANEXO 12


Hoja 6 de 17

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Físicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
12354-614010-10	F. MINERO 14/2018 PAVIM CONCRETO HIDRAULICO DE 15,030 M2 EN CONSTRUCCION EN PERIMETROS Y CALLES PRINCIPALES DE 9 ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.		8,152,640.00	8,152,634.22	5.78	100%	100%	9	OBRA	22,396	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBLICA
12354-614010-11	F. MINERO 01/2019 CONS CARP ASF EL DIAMANTE RET TERRENT	-	3,329,250.00	3,329,246.42	3.58	100%	100%	1	OBRA	1,450	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBLICA
12354-614010-12	F. MINERO 02/2019 CONST GIMNASIO ENTRETEN 3,303.22 M2	-	10,639,500.00	9,639,487.11	1,000,012.89	100%	100%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	NDO MINER	LIC. PUBLICA
12354-614010-13	PAVIM CIRCUITO CIRCUNVALACION 2DA ETAPA C CONTRERAS	3,300,000.00	0.00	-	0.00								
12354-614010-14	FAISM 04/2020 PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO 1283.49 M2 ESORE AV. M GOMEZ MORIN DE LA CD DE CABORCA, SONORA.		1,249,180.00	1,249,175.12	4.88	100%	100%	1.00	OBRA	28	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMPL.
12354-614010-15	F. MINERO 02/2020 PAVIMENTACION DE 6,600 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES DE CABORCA, SONORA.	-	13,462,070.00	-	13,462,070.00	2%	30%	1.00	OBRA	600	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBLICA
12354-614010-16	FAISM 21/2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO COL. AMPLIACION STA CECILIA DEL MPIO DE CABORCA	-	1,692,090.00	1,692,086.21	3.79	100%	100%	1.00	OBRA	30	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMPL.
	TOTAL DE HOJA	3,300,000.00	38,524,730.00	24,062,629.08	14,462,100.92								
	SUB TOTAL 6000	10,440,000.00	47,228,562.00	29,256,078.03	17,972,483.97								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




[Signature]
TESORERO



[Signature]
PRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2010 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

ANEXO 12

Clave y Nombre de la Partida:

61404. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Dependencia:

Obras Publicas


Hoja 7 de 17

Hoja 7 de 7													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614040-12	F. MINERO 15/2018 RECARP 188738.03M2 CALLES CABORCA		263,114.00	263,113.33	0.67	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	POBLACION	FONDO M	LIC. PUBL.
12354-614040-13	CONSY MAT VIALIDADES A. RURAL Y URBANA MPIO CABORCA	1,642,248.00	2,942,248.00	1,905,973.87	1,036,274.13	100%	65%	1.00	OBRA	1	POBLACION	REC. PROPIOS	ADMON. DIR
12354-614040-14	F. Minero 01/2020 Recarp 83,574.98 m2 en 12calles	-	17,167,110.00	-	17,167,110.00	2%	30%	1.00	OBRA	1	POBLACION	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354-614040-15	C.01/2020 RECAPETEO 1635 M3 CARP CALLE RAFAEL MUÑOZ	-	352,950.00	352,935.80	14.20	100%	100%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	RECURSO S	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	1,642,248.00	20,725,422.00	2,522,023.00	18,203,399.00								
	SUB TOTAL 6000:	12,082,248.00	67,953,984.00	31,778,101.03	36,175,882.97								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Firma]
PRESIDENTE



[Firma]
TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61408 INFRA Y EQUIPAM EN MAT DE AGUA



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 8 de 17

Hoja 8 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614080-05	CONST TANQUE DE ALMACENAM AGUA POTABLE EJ SAN PEDRO	980,000.00	980,000.00	937,383.39	42,616.61	100%	100%	1.00	OBRA	360	PERSONAS	FAISM	AD. DIR.
12354-614080-06	CONST TANQUE ALMACENAM AGUA POTABLE EJ URES	980,000.00											
12354-614080-07	FAISM 13/2020 CONST TANQUE ELEVADO EJ FRONTERAS		831,601.00	831,600.02	0.98	100%	100%	1.00	OBRA	42	PERSONAS	FAISM	AD. DIR.
	TOTAL DE HOJA	1,960,000.00	1,811,601.00	1,768,983.41	42,617.59								
	SUB TOTAL 6000:	14,042,248.00	69,765,585.00	33,547,084.44	36,218,500.56								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **ANEXO 12**
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAEST Y EQUIPAM EN MATERIA DE ALCANTARILLAS
 Dependencia: Obras Publicas

Hoja 9 de 17

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614090-12	AMPL RED ALCANTARILLA COL PALO VERDE EN CABORCA	450,000.00	-	-	-								
12354-614090-13	AMPL RED ALCANTARILLA COL LA HUERTA EN CABORCA	350,000.00	350,000.00	302,127.71	47,872.29	100%	100%	1	OBRA	28	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-14	AMPL RED ALCANTARILLA COL CERRO PRIETO EN CABORCA	800,000.00	800,000.00	719,777.76	80,222.24	100%	100%	935	ML	156.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-15	AMPL RED ALCANT COL ALTO C 5 Y Y CARRET MEX TIJUANA	240,000.00	-	-	-								
12354-614090-16	AMPL RED ALCANTARILLA COL L VALENCIA EN PLUTARCO ELIAS CALLES	600,000.00	600,000.00	572,182.04	27,817.96	100%	100%	1	OBRA	68.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-17	FAISM 03/2020 AMPL RED DRENAJE C-39/ STA CANDEL	-	365,910.00	365,907.79	2.21	100%	100%	1	OBRA	57.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-18	FAISM 01/2020 AMPL DE 935.25 ML DRENAJE C PRIETO	-	-	-	-								
12354-614090-19	FAISM 06/2020 SERV CONST DE LINEAS ALCANT C HUERTA	-	-	-	-								
12354-614090-21	FAISM 20/2020 AMPLIACION RED DRENAJE COL GILBERTO FLORES		627,940.00	627,936.40	3.60	100%	100%	1	OBRA	44.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	2,440,000.00	2,743,850.00	2,587,931.70	155,918.30								
	SUB TOTAL 6000:	616,482,248.00	72,509,435.00	36,135,016.14	36,374,418.86								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
TESORERO

[Firma]
DIRECTOR DE OBRAS


 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c
 2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **ANEXO 12**
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 **Clave y Nombre de la Partida: 61410. ELECTRIFICACION URBANA**
Dependencia: Obras Publicas

Hoja 10 de 17

Hoja 10 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12354-614100-39	AMPL. RED ELECTRICA COL HUERTA EN CABORCA	350,000.00	350,000.00	289,632.99	60,367.01	100%	100%	1	OBRA	36	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-40	AMPL. RED ELECTRICA COL PALO VERDE EN CABORCA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,390,480.01	109,519.99	100%	100%	1	OBRA	100.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-41	AMPL. RED ELECTRICA COL SAN ANGEL EN CABORCA	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12354-614100-42	SUMINIS E INSTAL ALUMBRADO DIFERENTES SECTORES EN CABORCA	227,337.00	59,461.00	59,460.79	0.21	100%	100%	2	OBRA	104	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-43	SUMINIST E INSTAL POSTERIA E ILUMINAC A LAS CALABAZAS	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12354-614100-45	FAISM 18/2020 AMPL RED ELECTRICA COL SAN ANGEL EN CABORCA, SONORA.	-	414,200.00	414,195.16	4.84	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-46	FAISM 19/2020 SUMINISTRO E INST DE BASES DE MEDICION EN DISTINTOS PUNTOS DE CABORCA, SONORA.	-	274,700.00	274,676.66	23.34	100%	100%	51	OBRA	178	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-47	FAISM 17/2020 AMPL ELECTRIFICACION COL. GILBERTO FLORES DE CABORCA, SONORA.	-	663,060.00	663,053.97	6.03	100%	100%	1	OBRA	61	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		3,477,337.00	3,261,421.00	3,091,499.58	169,921.42								
SUB TOTAL 6000:		19,959,585.00	75,770,856.00	39,226,515.72	36,544,340.28								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Firma]
PRESIDENTE



[Firma]
TESORERO

2020 - 2021



ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

ANEXO 12

Clave y Nombre de la Partida:

61411 OBRAS ELECTRIFICACION RURAL

Dependencia:


Obras Publicas

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


Hoja 11 de 17

Hoja 11 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614110-29	AMPL RED ELECTRICA EJR CAMPODONICO MPIO CABORCA	300,000.00	300,000.00	219,108.50	80,891.50	100%	100%	1	OBRA	30	PERSONAS	RECURSO S	ADJ. DIR.
12354-614110-30	AMPL RED ELECTRICA EJ EL COYOTE MPIO DE CABORCA	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12354-614110-31	AMPL RED ELECTRICA EJ A OBREGON MPIO DE CABORCA	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12354-614110-32	AMPL RED ELECTRICA EJ JESUS GARCIA MPIO DE CABORCA	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12354-614110-33	AMPL RED ELECTRICA COL LOS LAURELES EN PECALLS (Y)	-	447,840.00	447,834.29	5.71	100%	100%	1	OBRA	24	PERSONAS	RECURSO S	ADJ. DIR.
12354-614110-35	CONTR 02/2020 ILUMINACION CANCHA DE BEISBOL EJIDO EL COYOTE	-	726,500.00	726,480.68	19.32	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	RECURSO S	ADJ. DIR.
12354-614110-36	FAISM 2020 AMPL RED ELECRICA EJIDO JESUS GARCIA	-	189,000.00	188,981.24	18.76	100%	100%	1	OBRA	4	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		1,650,000.00	1,663,340.00	1,582,404.71	20,935.29								
SUB TOTAL 60001		21,609,585.00	77,434,196.00	40,808,920.43	36,625,275.57								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




[Firma]
TESORERO



[Firma]
PRESIDENTE

DIRECTOR DE OBRAS



ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

4TO. TRIMESTRE 2020

ANEXO 12

Clave y Nombre de la Partida:

61422 PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia:


Obras Publicas

Hoja 13 de 17

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

~~PRESIDENTE~~

TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras P.
H. Caborca, S. N. L.

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM


4TO. TRIMESTRE 2020
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Clave y Nombre de la Partida: 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 Dependencia: Obras Publicas
 ANEXO 12


Hoja 14 de 17

Hoja 14 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12362-622040-18	F. MINERO E-12-2018 REHAB UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ		743,350.00	743,337.41	12.59	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUB
	TOTAL DE HOJA	-	743,350.00	743,337.41	12.59								
	SUB TOTAL 6000:	52,624,307.00	78,177,546.00	41,552,257.84	36,625,288.16								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
 TESORERO



[Signature]
 PRESIDENTE



DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-eee0aee-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c
 2/11/2021 9:36:53 AM

Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora


4TO. TRIMESTRE 2020
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **ANEXO 12**
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Clave y Nombre de la Partida: 614160 CECOP
 Dependencia: Presidencia


Hoja 15 de 1													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12354-614160-14	REHABILITACION CENTRO DE SALUD EN EJ CERRO BLANCO	120,550.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-15	INSTALACION LAMPARAS EN CANCHA DEPORTIVA ESCUADRON 201	48,436.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-16	ELECTRIFIC TEJABAN Y REMOD AULA ESC CUAUHTEMOC #2	190,160.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-17	CONSTR. GUARNICION Y BANQUETA CALLE 7 Y AVE N Y O	355,877.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-18	ALUMBRADO EXT. ANDAD Y ACC PPAL ESC A NERVO EJ. ALMITA	255,069.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-19	CONST. BANQUETAS Y GUARNICION AV ESCUADRON Y FUERZA AEREA	342,363.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-20	CONST. TERJABAN ESC C.A.M. JORGE NIEBLAS PINO	172,569.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-21	REPARAC PISOS CONCRETYO EN ESC OSWALDO BALLESTEROS	228,209.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-22	CONSTRUC BAÑOS TELESECUNDARIA #343 EJ. SIEMPRE VIVA	434,543.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-23	CONSTR. TEMPLETE ESC V. CARRANZA EJ SIEMPRE VIVA	176,003.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-24	INSTALACION CERCO MALLA CILCONICA ESC PRIMARIA EL DIAMANTE	345,999.00	0.00	-	0.00								



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO



ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c
2/11/2021 9:36:53 AM

Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Clave y Nombre de la Partida: 614160 CECOP


Dependencia: Presidencia

Hoja 16 de 17


Hoja 16 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12354-614160-25	CONSTR PUENTE PEATONAL C TUBUTAMA J N MUNDO FELIZ	174,796.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-26	CONSTR BAÑO AMPL Y REMODEL GENERAL CASA CULTURA EJ COYOTE	212,837.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-27	CONSTR CERCO PERIM CANCHA BASQUETBOL C OL AGRONOMICA	48,203.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-28	CONSTRUC BARRA PERIM ESC TEC #1 LUIS D. COLOSIO MURRIETA	308,030.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-29	CONSTR. TEJABAN 13 X 8 M TELESECUNDARIA 340	171,600.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-30	CONSTR. TEJABAN JN ELVIRA CONTRERAS MENDEZ	98,666.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-31	PAVIMENTACION AV TORRES BODET/C 15 Y 15 BIS COL ORTIZ	708,760.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-32	INSTALACION ELECTRIC EN CENTRO ASIST. DSLO INFANTIL CADI	284,961.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-33	CONSTRUC CANCHA MULTIFUNC PARQUE PUBLICO COL. ROMANZA	286,052.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-34	REHABILTACION BIBLIOTECA PUB MPAL PROF EDUARDO ESTRELLA	223,114.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-35	CERCO MALLA CLICLONICA Y GRADAS CAMPO BEIBOL LAS CALABAZAS	485,721.00	0.00	-	0.00								



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS



Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-ees0aee-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida:

614160 CECOP

Dependencia:

Presidencia


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja 17 de 17

Hoja 17 de													
NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Población Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614160-36	REHABILITACION SUBESTACION BOMBEROS EN AV N Y CALLE 16	775,418.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-37	CONSTR TEJABAN CANCHA BASQUET COL LA BUGAMBILIAS	735,956.00	0.00	-	0.00								
12354-614160-38	REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES EJ. EL COYOTE	231,696.00	0.00	-	0.00								
	TOTAL DE HOJA	7,415,588.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	60,039,895.00	78,177,546.00	41,552,257.84	36,625,288.16								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE


TESORERO


COORDINADOR DE CMCOP


2020 - 2021



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PÚBLICA DE
H. CABORCA, SONORA

ISAF-eee0aece-4ddc-5fa1-c61c-c8f3c9012e1c

2/11/2021 9:36:53 AM