

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 1 de 12

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-611020-49	CONST CUARTOS ZONAS PRIORITARIA EN CABORCA 1RA ETAPA	620,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-50	CONST CUARTOS ZONAS PRIORITARIA EN CABORCA 2DA ETAPA	620,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-51	CONST BAÑOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 1RA. ETAPA	600,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-52	CONST BAÑOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 2DA. ETAPA	600,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-53	CONST VIVIENDA SONA PRIORIT MPIO CABORCA 1RA ETAPA	720,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-54	CONST VIVIENDA ZONA ANT. PRIORT. MPIO DE CABORCA 2DA ETAPA	720,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-55	CONST VIVIENDA ZONAS AT'N PRIORITARIA EN CABORCA 3RA ETAPA	720,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-56	CONST TECHOS BASE VIGETA Y BOVEDILLA ZONA ATN PRIORIT. MPIO DE CABORCA	535,000.00	500.00	0.00	500.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12351-611020-57	CONST PISOS CONCRETO INT VIVIENDAS ZONA ATN PRIORIT. MPIO DE CABORCA	473,846.00	406,846.00	406,467.82	378.18	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
	TOTAL DE HOJA	5,608,846.00	414,346.00	406,467.82	7,878.18								
	SUB TOTAL 6000:	5,608,846.00	414,346.00	406,467.82	7,878.18								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-edf9e5bc-e991-b1b7-11b3-e48ff23197da
 2/10/2022 3:27:46 PM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION


Hoja 2 de 12

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-611020-58	FAISM 01/2021 CONST. DE 10 CUARTOS P/DORMITORIO EN AREA URBANA EN EL MPIO DE CABORCA, SONORA.	0.00	619,629.00	619,619.42	9.58	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12351-611020-59	FAISM 05/2021 CONST 11 BAÑOS, 3 AREA URBANA Y 7 EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES Y GRIEGA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	682,078.00	682,068.58	9.42	100%	100%	11	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12351-611020-60	FAISM 04/2021 CONST DE CUARTOS P/BAÑO MOD. 1.70 X 2.80 CON MOBILIARIO P/ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL MPIO DE CABORCA, SON. 1RA ETAPA	0.00	577,082.00	577,072.12	9.88	100%	100%	11	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12351-611020-61	FAISM 11/2021 CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CD, DE CABORCA, SON.	0.00	592,532.00	592,522.34	9.66	100%	100%	17	OBRA	76	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12351-611020-62	FAISM 06/2021 CONST. DE 11 CUARTOS P/DORMITOIO, 7 EN AREA URBANA Y 4 EN POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	704,020.00	704,010.77	9.23	100%	100%	11	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
	TOTAL DE HOJA	0.00	3,175,341.00	3,175,293.23	47.77								
	SUB TOTAL 6000:	5,608,846.00	3,589,687.00	3,581,761.05	7,925.95								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61211. INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA


Hoja 3 de 12

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL												
12352-612110-08	F. MINERO 03/2020 REMOD DE AUDITORIO MPAL DE CABORCA ETAPA 1	0.00	2,874,630.00	2,874,627.45	2.55	100%	100%	1	OBRA	1	POBLACION	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
12352-612110-09	CONTRATO 04/2020 PAICE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA	0.00	930,871.00	930,861.98	9.02	100%	100%	1	OBRA	1	POBLACION	PAICE	LIC SIMPLIF
	TOTAL DE HOJA	0.00	3,805,501.00	3,805,489.43	11.57								
	SUB TOTAL 6000:	5,608,846.00	7,395,188.00	7,387,250.48	7,937.52								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM.DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 61401. CONSTRUCCION

Hoja 4 de 12

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614010-15	F. MINERO 02/2020 PAVIMENTACION DE 6,600 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO Y 8,348 M2 PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO EN AV.16 DE SEPT, CALLE 21 DE MARZO Y AV. 27 DE AGOSTO, INCLUYENDO OBRAS ASOCIADAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MPIO DE CABORCA, SONORA.	0.00	12,437,000.00	12,424,308.31	12,691.69	95%	84%	1	OBRA	600	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
12354614010-17	FAISM 07/2021 AMPL RED ELECTRICA EJ EL COYOTE	0.00	401,295.00	401,285.15	9.85	100%	100%	1	OBRA	16	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614010-18	OBRA 02/2021 CONST BAÑOS EN PLAZA 6 DE ABRIL COL. CENTRO DEL MPIO DE CABORCA	0.00	329,341.00	329,331.37	9.63	100%	100%	1	OBRA	1	POBLACION	RECURSOS PROPIOS	ADMON DIR
	TOTAL DE HOJA	0.00	13,167,636.00	13,154,924.83	12,711.17								
	SUB TOTAL 6000:	5,608,846.00	20,562,824.00	20,542,175.31	20,648.69								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 61404. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Hoja 5 de 12


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614040-14	F. MINERO 01/2020 REGARP. 83,574.98 M2 CON CARPETA ASFALTICA EN 12 CALLES Y UNA AVENIDA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	10,913,000.00	10,912,287.15	712.85	73%	81%	1	OBRA	1	POBLACION	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
12354-614040-16	ACUERDO No. 01/2021 MANTENIMIENTO DE CALLES, RASPADO DE CAMINOS, REGADIO Y BACHEO	1,642,248.00	1,223,026.00	1,223,025.48	0.52	100%	100%	1	OBRA	1	POBLACION	REC PROPIOS	ADM DIR
	TOTAL DE HOJA	1,642,248.00	12,136,026.00	12,135,312.63	713.37								
	SUB TOTAL 6000:	7,251,094.00	32,698,850.00	32,677,487.94	21,362.06								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61408. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA

Hoja 6 de 12


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614080-08	SUM E INST. TINACO ALMACENAMIENTO AGUA POT P/VIVIENDAS ZONA PRIORIT. PMIO CABORCA.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614080-09	CONST DE SIST DE ABASTECIMIENTO AGUA POT LOC. PLUTARCO ELIAS CALLES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614080-10	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN CALLE 1RA DEL MPIO DE CABORCA	269,192.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614080-11	FAISM 08/2021 SUMISTRO E INST. DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE P/VIVIENDAS EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MPIO DE CABORCA, SONORA.	0.00	318,830.00	318,820.54	9.46	100%	100%	60.00	OBRA	240	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614080-12	FAISM 12/2021 CONST SIST ABASTEC AGUA POTABLE EN POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES.	0.00	5,444,628.00	5,444,618.95	9.05	90%	91%	1	OBRA	5,159	PERSONAS	FAISM	LIC PUBLIC
	TOTAL DE HOJA	5,479,192.00	5,763,458.00	5763439.49	18.51								
	SUB TOTAL 6000:	12,730,286.00	38,462,308.00	38,440,927.43	21,380.57								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-edf9e5bc-e991-b1b7-11b3-e48ff23197de
 2/10/2022 3:27:46 PM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 61409. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLAS


Hoja 7 de 12

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614090-22	AMPL RED DE DRENAJE SOBRE LA CALLE 1RA DEL MPIO CABORCA	1,144,756.00	-	-	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614090-23	FIASM 03/2021 AMPL DRENAJE CALLE 14 Y 15 DE COL. LA HUERTA DEL MPIO DE CABORCA	0.00	146,831.00	146,821.58	9.42	100%	100%	1	OBRA	12	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
TOTAL DE HOJA		1,144,756.00	146,831.00	146,821.58	9.42								
SUB TOTAL 6000:		13,875,042.00	38,609,139.00	38,587,749.01	21,389.99								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 PABLO ANTONIO ARIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 61410. ELECTRIFICACION URBANA

Hoja 8 de 12

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614100-48	AMPL. RED ELECTRICA COL. LA HUERTA 3 EN LA CD. CABORCA	400,000.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614100-49	AMPL. RED ELECTRICA COL. SAN MATEO EN CABORCA	700,000.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614100-50	SUM. E INST ALUM PUBLICO AV SONORA EN FRACC. VILLA SARINA EN CABORCA.	200,000.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614100-51	FAISM 02/2021 INSTAL ALUM PUBLICO AV SONORA DEL MPIO DE CABORCA	0.00	129,141.00	129,131.46	9.54	100%	100%	1	OBRA	27	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614100-52	FAISM 09/2021 AMPL RED ELECT. COL NVO AMANECES DEL MPIO DE CABORCA	0.00	370,000.00	369,964.80	35.20	100%	100%	1	OBRA	23	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
	TOTAL DE HOJA	1,300,000.00	499,141.00	499,096.26	44.74								
	SUB TOTAL 6000:	15,175,042.00	39,108,280.00	39,086,845.27	21,434.73								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



AYUNTAMIENTO 2021-2024


 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-edf9e5bc-e991-b1b7-11b3-e48ff23197de

2/10/2022 3:27:46 PM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61411. ELECTRIFICACION RURAL

Hoja 9 de 12


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614110-37	AMPL RED ELECTRICA EN EJIDO EL COYOTE MPIO CABORCA.	200,000.00	-	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
	TOTAL DE HOJA	200,000.00	-	0.00	-								
	SUB TOTAL 6000:	15,375,042.00	39,108,280.00	39,086,845.27	21,434.73								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS


Hoja 10 de 12


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614220-55	PAV CARPETA ASFALTICA COL. LADRILLERA E. BLVD GOM MORIN JUAN G EN CABORCA	2,354,853.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614220-56	PAV CONCRETO HID. AV ANTONIO E BLVD MAQUIO C. EN CABORCA	2,400,000.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
12354-614220-57	FONDO MINERO	1.00	1.00	-	1.00								
12354-614220-58	REC. PROPIOS 01/2021 PAVIM CARP. ASFALTICA C. LADRILLERA EN EL MPIO DE CABORCA	0.00	2,371,608.00	2,371,598.31	9.69	100%	100%	1	OBRA	192	PERSONAS	REC PROPIOS	LICIT SIMPLIF
12354-614220-59	FAISM 10/2021 PAVIM CARP ASFALTICA AVE ANTONIO E. 6 Y 3 DEL MPIO DE CABORCA.	0.00	3,299,616.00	3,299,606.97	9.03	100%	100%	1	OBRA	66	PERSONAS	FAISM	LICIT PUBLIC
12354-614220-60	FAISM 13/2021 PAVIM CARP ASFALTICA EN CALLEJON 7 ENTRE AV. K Y L DE COL. CENTRO EN LA CD. DE CABORCA, SONORA. MEX.	0.00	643,221.00	643,211.59	9.41	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614220-61	FAISM 15/2021 PAVIM. CON CARP. ALFALTICA DEL C.JON. ARCADIO SANCHEZ ENTRE LAS C. 4TA Y OBREGON FINAL DE LA CD. DE CABORCA, SON. MEX.	0.00	375,900.00	375,887.18	12.82	100%	100%	1	OBRA	21	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
	TOTAL DE HOJA	4,754,854.00	6,690,346.00	6,690,304.05	41.95								
	SUB TOTAL 6000:	20,129,896.00	45,798,626.00	45,777,149.32	21,476.68								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA



MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Hoja 11 de 12


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614220-62	FAISM 16/2021 PAVIM CON CARP ASLFALTICA DE C. 9 ENTRE LAS AV. S Y T DE LA COL. INDUSTRIAL EN CABORCA, SON. MEX.	0.00	679,855.00	679,845.00	10.00	100%	100%	1	OBRA	27	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614220-63	FAISM 17/2021 PAVIM CON CARP ASLFALTICA DE C. 9 ENTRE LAS AV. T Y ANTIMONIO COL. INDUSTRIAL EN CABORCA, SON. MEX.	0.00	741,849.00	741,839.73	9.27	100%	100%	1	OBRA	33	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12354-614220-64	REC. PROPIOS 02/2021 RELATIVO A OBRA DE PAVIM. CON CARP. ASFALTICA DE LA AV. C ENTRE C. PRIMERA Y PRIVADA COL. CENTRO DE CABORCA, SON. MEX.	0.00	286,087.00	286,077.46	9.54	100%	100%	1	OBRA	44	PERSONAS	REC PROPIOS	ADJ DIR
	TOTAL DE HOJA	-	1,707,791.00	1,707,762.19	28.81								
	SUB TOTAL 6000:	20,129,896.00	47,506,417.00	47,484,911.51	21,505.49								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES




 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA


MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave y nombre de la partida: 614160. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-614160-13	VARIAS OBRAS CECOP	1.00	1.00	-	1.00	0%	0%	0	0	0	0	N/A	N/A
	TOTAL DE HOJA	1.00	1.00	-	1.00								
	SUB TOTAL 6000:	20,129,897.00	47,506,418.00	47,484,911.51	21,506.49								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

 AYUNTAMIENTO 2021-2024


 TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
 H. Caborca, Sonora

4TO. TRIMESTRE 2021

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12J

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
12352-61211-08	F. MINERO 03/2020 REMOD DE AUDITORIO MPAL DE CABORCA ETAPA 1	ADITORIO CIVICO MUNICIPAL JOSE DE JESUS PALACIOS LARES, EN CABORCA, SONORA	ES OBRA QUE SE PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2020
12354-614010-15	F. MINERO 02/2020 PAVIMENTACION DE 6,600 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES DE CABORCA, SONORA.	AVE. 5 DE MAYO, AVE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE 21 DE MARZO Y EN LA AVE. 27 DE AGOSTO, EN CABORCA, SONORA	ES OBRA QUE SE PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2020
12354-614040-14	F. MINERO 01/2020 RECARPETEO 83,574.98 m2 EN 12 CALLES, EN CABORCA, SONORA	12 CALLES Y 1 AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE CABORCA, SONORA	ES OBRA QUE SE PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2020
12352-61211-09	CONTRATO 04/2020 PAICE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA	FRANCISCO JAVIER, PUEBLO VIEJO, 83680 CABORCA, SON.	ES OBRA QUE SE PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2020

12

